

**Date : 15-5-2020 12:41:11**

**From :** [redacted] (WVL)"

**To :** [redacted] (WVL)" [redacted]@rws.nl, [redacted] (PPO)"  
[redacted]@rws.nl

**Cc :** [redacted] (WVL)" [redacted]@rws.nl

**Subject : RE: voorbereidingsdocument startoverleg TGG**

Beste [redacted]

dank je wel. Ik heb snel gekeken .

Aandachtpunten zijn:

Dat de huidige bodembeschrijvingen onder de weg niet meer correct zijn .Veenlagen zullen ingeklonken zijn, is de ervaring met deze ballast daarboven op. Hier moet dus rekening mee worden gehouden ook bij de inschatting risico', maw de plaatjes kloppen niet meer

Ander punt is dat ,mogelijk lees ik erover heen ....., dat niet wordt vermeld , welk grondwater gemonitoort gaat worden. Advies is zowel diep als ondiep ,dus plaatsen meerdere filters. Verder mis ik een referentiepeilbuizen ,omgeving of al bestaande referentie peilbuizen omgeving , en referentie locatie oppervlaktewater .Deze moeten worden meegenomen anders krijgen we mogelijk misinterpretaties

Groetjes en fijn weekend

---

**Van:** [redacted] (WVL) <[redacted]@rws.nl>

**Verzonden:** woensdag 13 mei 2020 16:39

**Aan:** [redacted] (PPO) <[redacted]@rws.nl>; [redacted] (WVL)  
<[redacted]@rws.nl>

**CC:** [redacted] (WVL) <[redacted]@rws.nl>

**Onderwerp:** FW: voorbereidingsdocument startoverleg TGG

Beste [redacted] en [redacted],

Zoals jullie weten hebben we Tauw recentelijk opdracht gegeven om voor de top-5 RWS werken met TGG (zoals bepaald in het eerder uitgevoerde inventariserend onderzoek) per werk een grondwatermeetnet te ontwerpen/ontwikkelen. Met deze op maat gemaakte grondwatermeetnetten willen we vaststellen of er voor die werken uit de top 5 sprake is van eventuele effecten van verspreiding van stoffen naar het grondwater.

Aankomende maandagmiddag hebben we ([redacted], [redacted], [redacted] en ik) een startoverleg bij Tauw, om met elkaar te bepalen welke plekken in elk werk zich het best (op basis van de beschikbare informatie) lenen voor de aanleg van een grondwatermeetnet. De bijlage vormt de input voor het startoverleg van maandag. Na het startoverleg zal Tauw de werken inspecteren of het ook praktisch gezien mogelijk is om op de geselecteerde plekken in elk werk een grondwatermeetnet aan te kunnen leggen. Na deze inspectie, zullen zij per werk een plan opleveren hoe een aan te leggen grondwatermeetnet er uit zou moeten komen te zien.

Deze 5 plannen van aanpak worden besproken in een breder gezelschap, tijdens een expertmeeting. Deze meeting is bedoeld om met elkaar onzekerheden en omissies in beeld te krijgen, en daarmee de plannen van aanpak te optimaliseren. Voor die meeting worden jullie ook uitgenodigd, de planning is om deze meeting te organiseren in de week van maandag 15 juni (week 25).

Als jullie punten zien in de bijlage of anderszins punten hebben die van belang zijn om mee te nemen in het overleg van maandag, dan ontvangen we die heel graag.



---

**Van:** [redacted] <[redacted]@tauw.com>

**Verzonden:** woensdag 13 mei 2020 10:45

**Aan:** [redacted] (WVL) <[redacted]@rws.nl>; [redacted] (WVL)

<[redacted]@rws.nl>; [redacted] (WVL) <[redacted]@rws.nl>; [redacted]

[redacted] (WVL) <[redacted]@rws.nl>

**CC:** [redacted]@tauw.com>; [redacted]

[redacted]@tauw.com>; [redacted]@tauw.com>

**Onderwerp:** voorbereidingsdocument startoverleg TGG

Hallo heren,

Ter voorbereiding op ons startoverleg van as maandag, stuur ik jullie hierbij een document dat wij hebben opgesteld met de beschikbare informatie per locatie en conceptuele modellen. We zullen deze as maandag toelichten en er zal genoeg ruimte zijn om discussie te hebben hierbij.

Dan kijken we al vooruit naar de volgende stap van het project en dat zijn de veldinspecties. Zou aangegeven kunnen worden welke medewerkers van de RWS districten uitgenodigd kunnen worden om ons te vergezellen bij de veldinspecties? Alvast dank en tot maandag.

