

Onderdeel	Type activiteit	Risico	Oorzaak	Kwantificering initieel risico				Integraal veiligheidsthema										Aangebrachte structurele voorzieningen	Beheersmaatregel ON	Beheersmaatregel OG	Rest risico		
				E	B	W	R	Constructieve veiligheid	Brandveiligheid	Arbeidsveiligheid	Sociale veiligheid	Security	Nautische veiligheid	Veiligheid tegen overstromen	Externe veiligheid	Electrische veiligheid	Hulpverlening						
Zanddijk harde bekleding																							
Stenen	Begeven op de stenen	Vallen	Gladheid van de stenen, onstabiele stenen	7	6	3	126											X	Aangelegde en aangegeven voetpaden / wandelpad, beton, op leidam.	Geen	Regelmatig schouwen van het betonpad.	Laag	
	Aanvullen van de stenen	Schade aan schip/ ponton, te water raken	Weersinvloeden zoals golfslag/wind	7	1	6	42	X		X									Extra overhoogte ter zettingscompensatie	Indien herstelwerkzaamheden noodzakelijk zie werk- en V&G plan uitvoeringsfase	Geen	Laag	
Zanddijk zachte bekleding																							
Zand	Aanvullen van het zand	Schade aan schip/ ponton, te water raken	Weersinvloeden zoals golfslag/wind	7	1	6	42	X										X	Extra overhoogte ter zettingscompensatie	Indien herstelwerkzaamheden noodzakelijk zie werk- en V&G plan uitvoeringsfase	Geen	Laag	
	Begeven op het zandtalud	Te water raken	Vallen/struikelen	1	6	6	36			X	X							X	Aangelegde en aangegeven voetpaden	Geen	Handhaving door inzet van toezichhouders	Laag	
Moerasgebieden																							
Moeras	Onderhoud moerasgebied	Te water raken	Afwijken van werkplan	7	2	3	42			X								X	Flauw talud moerasgebied	Opnemen in beheer- en onderhoudsplan	Geen	Laag	
	Lopen in het moerasgebied	Vast komen te zitten	Niet opvolgen gedragsregels / spelende kinderen	7	6	6	252				X							X	Flauw talud moerasgebied	Opstellen van calamiteitenplan	Regelmatig reddingsoefening houden met de hulpdiensten, controle op aanwezigheid en periodieke keuring van reddings- en hulpmiddelen, Handhaving door inzet van toezichhouders	Middel-matig	
	Algemeen	Brand rietopstand	Natuurlijke of aangestoken	7	2	1	14			X									Geen	Opnemen in calamiteitenplan	Handhaving door inzet van toezichhouders	Laag	
Haven (Havendam, aanlegvoorziening)																							
Havendammen	Lopen op de dam	Naast het betonpad belanden	Onoplettendheid / condities voetpad / weerscondities / elkaar willen passeren	7	6	6	252			X								X	Betonpad met naast het betonpad aan weerszijde invulling van de holle delen met kiezelsteentjes.	Geen	Pad regelmatig schouwen	Midden-matig	
Markermeer	Vervoer, transport, reis naar het eiland	Aanvaring	Weersinvloeden zoals wind, mist, onweer enz.	7	3	3	63					X					X	Navigatieverlichting op de punt van de dam (voeding via 16 Ah accu met zonnecel)	Werkzaamheden aan verlichting opnemen in beheer- en onderhoudsplan	Werkzaamheden aan verlichting alleen door erkende installateur, Periodieke redding oefening met de hulpdiensten	Laag		
Aanlegvoorzieningen	Aanmeren, lopen over de steigers	Te water raken	Onoplettendheid, weersinvloeden	15	6	3	270												Antislip op steigerdelen	Geen	Regelmatig schouwen en indien nodig schoonmaken	Middel-matig	
Loswal																							
Kade	Aanmeren, open overstlag	Te water raken, bezwijken kade	Onoplettendheid, weersinvloeden, overbelasting	15	2	3	90	X											Geen	Geen	Handhaving door inzet van toezichhouders	Middel-matig	
Wandelpaden																							
Vlonders	Gebruik van de paden	Vallen of struikelen	Vlonder pad ongelijk/ uitstekende delen	3	6	3	54	X		X									Verdicht zandlichaam waarop deze vlonders liggen	Geen	Regelmatig schouwen van deze paden	Laag	
			Vlonderpad glad	3	2	3	18			X	X									Antislip aangebracht	Geen	Algen aangroei monitoren en verwijderen indien nodig	Laag
			Ontvreemding/ vernieling	1	6	3	18			X	X									Geen	Geen	Handhaving door inzet van toezichhouders	Laag
Wandelpad	Afwijken van de wandel-paden	Vast komen te zitten in slijpgebied	Niet opvolgen van de gedragsregels	7	6	3	126				X							X	Informatiebord in de haven met de gedragsregels	Geen	Handhaving door inzet van toezichhouders	Laag	
Beheerpaden	Wandelen	Vallen of struikelen	Oneffenheid	3	6	3	54	X											Verdicht van het zandlichaam en vervolgens de aangebrachte stenen	Geen	Regelmatig schouwen van deze paden	Laag	
Betonpad	Wandelen	Vallen of struikelen	Onoplettendheid, elkaar willen passeren	7	6	6	252	X											Betonpad met er naast aan weerszijde invulling van de holle delen met kiezelsteentjes.	Geen	Pad regelmatig schouwen	Middel	
Opstellen (Uitkijktoren Steltloper)																							
Recreatieve constructie	Gebruik	Omvallen van de constructie	Verzakking constructie	7	6	3	126	X											Constructie gefundeerd op betonpoeren	Regelmatig monitoring van de constructie op verzakking opgenomen in het 'Beheer en onderhoudsplan'	Geen	Laag	
	Gebruik	Brand in/bij de constructie	Vandalisme	7	6	1	42		X										Constructie uitgevoerd van niet/slecht brandbare materialen Extra nooduitgang	Geen	Handhaving door inzet van toezichhouders	Laag	
	Onderhoud	Vallen van hoogte	Geen of onjuist gebruik arbeidsmiddel	15	1	3	45			X								X	Geen	Geen	Opnemen in werk- en V&G plan	Laag	
	Gebruik	Vallen van hoogte	Bewust omzeilen van de voorzieningen (over het hek- / via de buitenzijde (be)klimmen)	15	6	1	90				X								X	Constructie voorzien van deugdelijk leuningwerk en trappen	Geen	Handhaving door inzet van toezichhouders	Laag
	Gebruik	Blikseminslag	Schade, lichamelijk letsel	7	1	3	21	X	X											Geen	Geen	Geen	Laag
Opstellen (Vogelkijkhutten)																							
	Gebruik	Brand in/bij de constructie	Vandalisme	7	6	1	42		X										Constructie uitgevoerd van niet/slecht brandbare materialen Extra nooduitgang	Geen	Handhaving door inzet van toezichhouders	Laag	
	Onderhoud	Vallen van hoogte	Geen of onjuist gebruik arbeidsmiddel	15	1	3	45			X								X	Geen	Geen	Opnemen in werk- en V&G plan	Laag	

Gebruik	Vallen van hoogte	Bewust omzeilen van de voorzieningen / via de buitenzijde beklimmen	15	6	1	90														Geen	Geen	Handhaving door inzet van toezichhouders	Laag
---------	-------------------	---	----	---	---	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------	--	------