

[REDACTED] (CD)

Van: 5.1.2.e [REDACTED] (NN)
Verzonden: woensdag 22 februari 2023 09:17
Aan: [REDACTED] (PPO); [REDACTED]
CC: [REDACTED]
Onderwerp: Gemeente SWF akkoord bezwijkproeven PM Tunnel

Goedemorgen [REDACTED], [REDACTED], 5.1.2.e

De Gemeente Sudwest Fryslan is akkoord mits we voldoen aan onderstaande voorwaarden.
Ik neem aan dat we aan deze voorwaarden kunnen voldoen? Zo niet dan even overleg.

Verder hoor ik graag even de definitieve datum voor de start van de bezwijkproeven (11 maart?) want dit zou ik aan [REDACTED] doorgeven.

Met vriendelijke groeten,

[REDACTED]

[REDACTED] 5.1.2.e

.....
Rijkswaterstaat Noord Nederland

Bezoekadres: Zuidersingel 3 | Leeuwarden
Postadres: Postbus 2232 | 3500 GE Utrecht

.....
T: [REDACTED] @rws.nl 5.1.2.e
www.rijkswaterstaat.nl

.....
Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat

Van: [REDACTED] <[REDACTED]@sudwestfryslan.nl>

Verzonden: woensdag 22 februari 2023 08:26

Aan: [REDACTED] (NN) <[REDACTED]@rws.nl>

Onderwerp: RE: verzoek akkoord ten aanzien van aanvullende informatie bezwijkproeven PM Tunnel

Goedemorgen [REDACTED], 5.1.2.e

ik moest een paar collega's bevragen die zoiets nog niet eerder hebben meegemaakt.

Maar het is akkoord onder de voorwaarde dat het afbranden minimaal 1 meter onder maaiveld plaatsvindt en dat dit (de exacte locatie van de palen en de diepte van afbranding) in een document wordt vastgelegd voor ons archief.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

5.1.2.e

T: [REDACTED]

5.1.2.e

E: [redacted]@sudwestfryslan.nl



Centraal Postadres
Postbus 10.000, 8600 HA Sneek
Bel ons op 14 0515

Loket Bolsward
Jongemastraat 2

Telefonisch bereikbaar van
ma-vrij van 9.00 - 16.00 uur

Loket Sneek
Marktstraat 8

info@sudwestfryslan.nl
www.sudwestfryslan.nl
@SWFryslan

Van: [redacted] (NN) <[redacted]@rws.nl>

Verzonden: maandag 20 februari 2023 09:19 5.1.2.e

Aan: [redacted] <[redacted]@sudwestfryslan.nl>

Onderwerp: verzoek akkoord ten aanzien van aanvullende informatie bezwijkproeven PM Tunnel

Goedemorgen [redacted],

Ik heb nog aanvullende informatie dat de palen voor de bezwijkproeven bij de PM tunnel blijven zitten na afloop van de onderzoeken. Ze worden afgebrand rond grondwaterniveau en het heeft verder geen gevolgen, ook niet qua onderhoud.

Hierbij de uitleg van de projectleider van Van Hattem & Blankevoort:

De palen hebben een representatieve lengte, zoals we straks ook in de bak nodig gaan hebben. Dat betekent ca. 25-30 mtr lengte, dus door de kleilaag heen.

Geheel trekken van de palen geeft een lekweg van water door het klei, wat onwenselijk is. Dat zou vervolgens weer gedicht moeten worden, wat aanzienlijk werk is naast de inzet van een zware kraan om deze überhaupt te kunnen trekken. Het is eigenlijk vrij gebruikelijk om de palen in te meten voor as-built en af te branden rond grondwaterniveau.

Zou je hier nog een akkoord voor kunnen geven [redacted]? 5.1.2.e

Alvast bedankt voor de moeite,

Met vriendelijke groeten,

[redacted] 5.1.2.e

Rijkswaterstaat Noord Nederland

Bezoekadres: Zuidersingel 3 | Leeuwarden
Postadres: Postbus 2232 | 3500 GE Utrecht

T [redacted]
[redacted]@rws.nl
www.rijkswaterstaat.nl

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat