

Constructie	Prinses Margrietunnel
Constructiedeel	Moot 26, wand en constructievloer
Ontvangst	3-3-2023
Projectnr.	A143850
Labnr.	230904

Kerncode	C.deel	Bovenzijde	Aantal delen	Ltot (cm)	L1 (cm)	L2 (cm)	L3 (cm)	Lbr (cm)	Wap	C (mm)	Opmerking	DST	STS	CI
K26-1	Wand	Glad	1	45				36	ja	80		1	1	
K26-2	Wand	Glad	3	42	10	22	10	26	ja	100		1		
K26-3	Wand	Glad	1	36				26	ja	70		1		
K26-4	Vloer	Ruw	2	38	24	14		0	ja	60	Verticale scheur in deel 2			
K26-5	Vloer	Ruw	2	41	21	20		12+19	ja	60		1		1
K26-6	Vloer	Ruw	2	37	20	17			ja	30		1	1	1
K26-7	Vloer	Ruw	1	45				36	ja	50		1	1	1
												6	3	3

Ltot totale lengte

L1 t/m L3 lengte opeenvolgende delen

Lbr bruikbare lengte voor betonsterkte

C betondekking buitenste wapening

K26-4 niet geselecteerd voor chlorideprofiel vanwege zeer onvlakke bovenzijde

Posities proefstukken sterkte

Kerncode	Monster	DS (mm)	ST (mm)	D (mm)
K26-1	230904-1	145-250	250-350	100
K26-2	2	270-380		50
K26-3	3	145-250		100
K26-4	4			
K26-5	5	85-185	240-345	50
K26-6	6	230-335		30
K26-7	7	245-350	145-245	100

DS druksterkte

ST splijtreksterkte

D afstand vanaf onderzijde kern tot onderzijde proefstuk