



VM 3x16 - 3x (1x150Al)
tracé 52277

VM 3x (1x150Al) - 3x35
tracé 52282

VM 3x (1x150Al) - 3x95
tracé 52278

Signaalkabel 52918 is buiten bedrijf
Eerst BVC bellen en deze dan
knippen en afdoppen

Nieuw klantstation WRT.SYNIN
SYNTEGON INDUSTRIEKADE
MS 1750 kVA RMU CCCVM Safe+ 10-20 kVA
Type station Alfen Pacto 1
SAP functiepl.nr. MS.060276
EAN 871688520000248038
Richting 1 tracé 52278 WRT.FREHO
Richting 2 tracé 52282 WRT.PENIW
Richting 3 tracé 52277 WRT.TEHAV

Station WRT.BOSCH leeghalen.
Schakelaar MIPAK-installatie
in WRT.SPOO neerleggen.
Contact persoon: ██████████

KABEL-KODERING		GEUL-STATUS		symbool	omschrijving	Omschrijving : Inlussen klantstation Industriekade 43 Weert			SAP netwerkplan : 30179046	
KODE	VERKLARING	SYMBOOL	OMSCHRIJVING			Status : Projecttekening aangemaakt			SAP projectdefinitie : M.15660	
9594	1x150.0 Alm YMeKrvaslqwd		definitief ligging bekend		Kabel - in bedrijf	1750-36250	1755-36250	1760-36250	Synfrnummer :	
807	3x16.00 Cu GPLK		te verwijderen		Kabel - te verwijderen				Ontwerp door :	██████████
851	3x95.00 Cu GPLK		gepland		Kabel - gepland				Tekening nr. :	M15660 MS
821	3x35.00 Cu GPLK					1750-36225		1760-36225	Projecttek. Aangem. :	29/11/2023
2002	4x0.8000 Cu NN								Projecttek. Gewijzigd :	15/01/2024
						1750-36200		1760-36200	A3 Schaal: 1:250 Datum plot: 15/01/2024	