

# VERZOEK TOT WIJZIGING

<b>Projectnaam</b>	Marker Wadden Module-E
<b>Project-/BIMS-nummer</b>	44376
<b>Overeenkomstnummer</b>	31091560

Algemene gegevens			
Naam	MW-VTW-0085-E- Aanbrengen Extra Zand in Compartiment E-1 en het aanbrengen van een Onderwaterdam in Compartiment E2	VTW-nummer	VTW-0085
Wijzigingsgrondslag	UAV-GC 14	Wijzigingsnr.OG	VTW-0084
Initiator	ON	Revisienummer	01
VTW Bedrag	(zie bijlage 1 voor detail)	Revisie datum	2021-05-06
Bijlage(n)			

Onderzoek wijziging	
Omschrijving	Aanbrengen Extra zand in Compartiment E1 en het aanbrengen van een Onderwaterdam in Compartiment E2. Zie bijlage 2 voor coördinaten van de aangebrachte zandplaten.
Aanleiding tot wijziging	Creëren van extra relief in Comp. E1 en maatregel om te voorkomen dat Holoceen uit Compartiment E2 stroomt.
Komt voort uit Afwijking	n.v.t.
Betreft discipline(s)	n.v.t.
Betrekking op Object	MW.HT.1 - Moeras, MW.IE.4 - Grondontvangstvoorziening E2, MW.RA.2 - Zachte rand
Betrekking op Activiteit	ACT-0026 - Aanbrengen beschut plas-dras holoceen slag 1 module E1, ACT-0033 - Aanbrengen zand in zanddijken module E2 (sprooien) (80%)
Betrekking op Kans/Risico	n.v.t.
Leidt tot Raakvlak	n.v.t.

Consequenties Eisen			
Eis	Actuele eistekst	Voorstel eistekst	Opmerking
HT1-05	In E1 is minimaal 0,9 miljoen kuub holoceen materiaal aangebracht waarbij het vullen, gelijkmatig verdeeld, vanaf de randen heeft plaats gevonden.	Het volume holoceen om aan te brengen in E1 wordt 900.000 - 37.500 = 862.500m3	Dit meenemen in volumene balans
IE4-02	Het compartiment dient invaardbaar te zijn voor schepen die grond komen brengen.	Thv de invaartopening van E2 wordt een onderwater aangebracht met een hoogte van ca. 0,70m.	Voor scheepvaart verkeer vormt dit geen belemmering.

# VERZOEK TOT WIJZIGING

## Consequentie(s)

### Geld

Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen dat het totale bedrag van deze VTW [redacted] euro bedraagt. In totaliteit wordt er 37.500m3 zand extra aangebracht in compartiment E1. Deze hoeveelheid wordt verrekend met Holoceen, waardoor er voor OG nog een bedrag over blijft van [redacted] euro. In de onderwaterdam E2 wordt 3200m3 extra zand aangebracht voor een bedrag van [redacted] euro, daarnaast kosten voor Survey [redacted] euro en extra handeling Multi-Cat [redacted] euro.

### Risico's

Om de hoeveelheid zand (37.500m3) te bekostigen wordt dit uitgeruild met het aanbrengen van Holoceen. Hierdoor wordt er geen 900.000m3 holoceen in compartiment E1 gebracht maar 862.500m3 Holoceen. Het risico van deze wijziging is dat in Compartiment E1 niet het Habitat gevormd kan worden dat gewenst is.

## Ondertekening

### Opdrachtnemer

Naam [redacted]

Paraaf 

Functie [redacted]

Datum 2021-05-25

### Opdrachtgever

Naam [redacted]

Paraaf [redacted]

Functie [redacted]

Datum 29 juni 2021

## Kostenopstelling

Projectnaam : Eerste Fase Markerwadden  
 Project/MIAS nummer : 528-12492  
 Overeenkomstnummer : 31091560  
 Wijzigingsnummer :

**01 Betreft**

Omschrijving : Opdrachtgever wil extra zand in Compartiment E1 in de vorm van een 3-tal koppen en in een onderwaterdam van de invaaropening van E2.

**02 Kostenopstelling**

Omschrijving	Eenheid	Prijs/eenh.	Aantal	Kosten
Verschil zand en holoceen 0,35cent * 37.500m3	Euro		1,00	
Aanbrengen zand onderwaterdam E2 - 3200m3	Euro		1,00	
Uitwerking door Survey (Model)	Euro		1,00	
Extra handeling Multi-Cat	Euro		1,00	
			<b>Subtotaal :</b>	
Algemene kosten /	%		18,00	
Winst en Risico				
			<b>Totaal :</b>	

**03 Voor akkoord**

<u>Opgemaakt door:</u> Naam : [redacted] Datum : 5-mei		Paraaf: [redacted]	<u>Projectverantwoordelijke:</u> Naam : [redacted] Datum : 6-5-2021		Paraaf: [redacted]
--	--	--------------------	---	--	--------------------

*Bijlage 1*

