

(CD)

Van: [redacted] (CD)
Verzonden: dinsdag 8 november 2022 14:02
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: FW: [redacted] Oost, aangepast ontwerp eco-toplaag
Bijlagen: 06-01-2021_Ecotoplaag WMO.pdf

Geachte commissie,

Bij deze de info waar ik naar verwees vanmorgen.

Vriendelijke groet, [redacted]

Van: [redacted] (ZD) <[redacted]@rws.nl>
Verzonden: woensdag 24 februari 2021 09:32
Aan: [redacted] (CD) <[redacted]@rws.nl>
Onderwerp: FW: [redacted] Oost, aangepast ontwerp eco-toplaag

Email 1-2 (verzonden aan stakeholders, oa [redacted] en [redacted])

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Adviseur Omgeving

.....
**Samenwerking Landelijke Uitvoering
Rijkswaterstaat Zee en Delta**
Poelendaesingel 18 | 4335 JA Middelburg
Postbus 2232 | 3500 GE Utrecht

.....
M 06 [redacted]
[redacted]@rws.nl
www.rijkswaterstaat.nl
Volg ons op [Facebook](#), [Twitter](#) en [Instagram](#)

.....
Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

.....
Donderdag is mijn vaste vrije dag



Van: [redacted] (ZD)
Verzonden: vrijdag 8 januari 2021 11:18
Aan: [redacted] (ZD) <[redacted]@rws.nl>
Onderwerp: [redacted] Oost, aangepast ontwerp eco-toplaag

Geachte heer/mevrouw,

Ten eerste de beste wensen voor 2021!

Eind vorig jaar hebben wij contact gehad over het afschuiven van de helling bij [redacted]-Oost, tijdens het uitvoeren van de Vooroeververdediging daar. Ik heb toen aangegeven dat we op dat moment het werk stil hebben gelegd. Zodra we meer zouden weten over wat de gevolgen zijn, zou ik u verder informeren.

Door de instabiliteit van de helling kan niet overal de beoogde laag met staalslakken gestort worden. Hiervoor is een ander ontwerp gemaakt, met een flauwer talud. Hierdoor hoeft er kleiner oppervlak van de helling/bodem bestort te worden. De oorspronkelijke eco-toplaag kan echter niet gerealiseerd worden, dit geeft technisch grote risico's op alsnog bezwijken van de – dan al bestorte – helling. Daarom is er een nieuw schetsontwerp gemaakt van de eco-toplaag.

Kaders van het nieuwe ontwerp:

- Alleen de vormen van de eco-toplaag zijn gewijzigd;
- De hoeveelheid breuksteen (tonnen) blijft ongewijzigd;
- De hoogte van de eco-toplaag blijft ongewijzigd;
- De sortering van de breuksteen blijft ongewijzigd.

De eco-toplaag wordt aangelegd met een aantal doelen. In het verleden is [REDACTED] (Rijkswaterstaat, CIV) betrokken in het ontwerp van de eco-toplaag. Het voorliggende nieuwe ontwerp is beoordeeld door [REDACTED] en hij is van mening dat dit nieuwe ontwerp recht doet aan de gestelde doelen.

Dit ontwerp betreft een schetsontwerp: Rijkswaterstaat moet dit ontwerp nog afstemmen met Boskalis. Het schetsontwerp is vooral bedoeld voor beeldvorming en zal door Boskalis gebruikt worden om een uitvoeringsontwerp te maken. De definitief aan te brengen vormen kunnen daardoor nog wijzigen.

Graag verneem ik van u, wat uw mening is van dit nieuwe ontwerp. Ziet u kans uiterlijk dinsdag 12 januari te reageren?

Mochten er naar aanleiding van deze e-mail of het project Vooroeververdediging Oosterschelde vragen zijn, dan hoor ik graag van u.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Adviseur Omgeving

.....
Samenwerking Landelijke Uitvoering
Rijkswaterstaat Zee en Delta
Poelendaalesingel 18 | 4335 JA Middelburg
Postbus 2232 | 3500 GE Utrecht

.....
M 06 [REDACTED]
[REDACTED]@rws.nl
www.rijkswaterstaat.nl
Volg ons op [Facebook](#), [Twitter](#) en [Instagram](#)

.....
Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

.....
Donderdag is mijn vaste vrije dag

