

	Maatregelnr.	Object	Object naam	IH onderdeel	Maatregel naam	Uitvoerings kosten programme
POF 2021-81	GO PM tunnel (vooral voegen)	6694151		Prinses Margrietunnel	Onderbouw	Asfalt en voegen in de tunnel
Wijziging 2022-015	GO PM tunnel (vooral voegen)	4653944	10H-302-01	Prinses Margrietunnel	Verharding wegltype 1 (hoofdwegenet)	Vervangen constr. loeritten (op betonnen rijvloer) (MtrgAdvies: Vervangen hele constructie, rijbaanbreed)
Wijziging 2022-015	GO PM tunnel (vooral voegen)	6967533	10H-302-01	Prinses Margrietunnel	Geleideconstructie	Herstellen betonschade Geleideconstructie
Wijziging 2022-015	GO PM tunnel (vooral voegen)	6966922	10H-302-01	Prinses Margrietunnel	brandblusinstallatie	Vervangen hulpstukken (4 st)
POF-2022-53	GO HWN 2024/2025	7555432	10H-302-01	Prinses Margrietunnel	brandblusinstallatie	Vervangen hulpstukken (4 stuks)
Wijziging 2022-015	GO PM tunnel (vooral voegen)	6967537	10H-302-01	Prinses Margrietunnel	Hemelwaterafvoer (HWA)	Onderhouden HWA *
Wijziging 2022-015	GO PM tunnel (vooral voegen)	6966926	10H-302-01	Prinses Margrietunnel	Geleideconstructie	Vervangen geleiderail, type VLP
Pof 2022-418 (2027 KW WTBE)	Variabele maatregelen pompen HWN uitvoering 2027	06796832	10H-302-01	Prinses Margrietunnel	brandblusinstallatie	Aansluiten 2 maal 4 brandblusserdetectie Noord en Zuidbuis (incl keuren brandblussers. Onderdeel PC)
Wijziging 2022-192	GO PM tunnel (vooral voegen)		10H-302-01	Prinses Margrietunnel	openbare verlichting	Het vervangen van de 2 verlichtingskasten in de PM Tunnel 21KL1 en 21KL2 en de bekabeling

* 10H-302-01-Programmeringsinspectie-B 4.2-Sa Hemelwaterafvoer (hwa) Door schades aan de onderdelen van de HWA, kan de HWA verstopt raken en kunnen losse delen op de rijbaan komen. Beide kunnen leiden tot verkeersgevaarlijke situaties.

Wijziging 2022-015	GO PM tunnel (vooral voegen)	1798725	10H-302-01	Prinses Margrietunnel	Openbare verlichting (OV)	Openbare verlichting (tunnelverlichting) vervangen (MtrgAdvies: Vervangen openbare verlichting (OV))
POF-2022-53	GO HWN 2024/2025	7555431	10H-302-01	Prinses Margrietunnel	Openbare verlichting (OV)	Openbare Verlichting (Tunnel verlichting) vervangen (HRL)

Wijziging 2022-015	GO PM tunnel (vooral voegen)	1798849	10H-302-01	Prinses Margrietunnel	Onderbouwconstructie	Herstellen betonschade / injecteren schouren wande (MtrgAdvies: Herstellen betonschade Wand)
Wijziging 2022-015	GO PM tunnel (vooral voegen)	6966934	10H-302-01	Prinses Margrietunnel	Onderbouwconstructie	Vervangen dilatatievog
Wijziging 2022-015	GO PM tunnel (vooral voegen)	1798831	10H-302-01	Prinses Margrietunnel	opstal	Groot onderhoud
Wijziging 2022-015	GO PM tunnel (vooral voegen)	6967549	10H-302-01	Prinses Margrietunnel	Onderbouwconstructie	Herstellen betonschade Afdekplaat

Zwart Maatregelen zijn onderdeel van project PM tunnel A7

Blauw Maatregelen op laten nemen in het RITS team.

Actie Regio stemt dit af met team RITS.

Actie Tijdens uitvoering afstemming ten aanzien van planning tussen IPM teams.

Groen

Maatregel die zijn toegevoegd aan POF 2021 - 81 d.m.v. wijzigingsformulier 2022-015. Wordt nu niet uitgevoerd in verband met de calamiteit. Regio wil dit wel uit laten voeren om tunnel.

Actie Vanuit de regio wordt dit besproken binne de directie NN met als doel dit wel uit te laten voeren binnen het Project PM tunnel A7
Heeft onder andere ook te maken met imago, beeld van de tunnel als dit niet wordt uitgevoerd terwijl de afsluiting lang heeft geduurd.
Bij uitvoering op een later moment zijn apart weer verkeersmaatregelen nodig wat dan tot kostenverhoging leidt.