1576

15-7-2019

Onderwerp	Omschrijving maatregel t.b.v. beperken vertraging a.g.v. WOG HR 7.0	Aanpassing van uitgangspunten Levvel	Loslaten EMVI beloftes	Aanpassing EPVE	Aanpassing Eisen / Overeenkomst	**Beoordeling RWS**
Contract / BD / Mijlpalen / Planning	- BD voorwaarden aanpassen				x	Bespreekbaar, mits invulling wordt gegeven aan het MIRT (KH & AW)
	- NSM realiseren na BD				x	Bespreekbaar, mits invulling wordt gegeven aan het MIRT (KH & AW)
	- SBS aanpassen en pas realiseren in onderhoudsfase / objecten uit BD certificaat				x	Bespreekbaar, mits invulling wordt gegeven aan het MIRT (KH & AW)
	- Renovatie BSM KWZ uit BD certificaat halen				x	Bespreekbaar, mits invulling wordt gegeven aan het MIRT (KH & AW)
	- Periode voor verstrekken Certificaat verkorten				x	Onbespreekbaar
	- Zonnepark na BD opleveren		x			Bespreekbaar
	- Op BD leveren spuicapaciteit van 2028 en na BD spuicapaciteit van 2050		x		x	Bespreekbaar
	- Buffers OG in planning verkorten / laten vervallen					Voorlopig onbespreekbaar, leidt tot hoger risicoprofiel
	- Starten uitvoering zonder integraal object UO. Loslaten proces van integraal DO gereed, integraal UO gereed, start uitvoering	x				
	- Float uit de planning halen	x				Voorlopig onbespreekbaar, leidt tot hoger risicoprofiel
	- EMVI belofte t.a.v. hele jaar binnen 48 uur 100% spuicapaciteit laten vallen		x			Bespreekbaar
	- Eis m.b.t. A-symetrisch spuien laten vallen om flexibiliteit in droogzetten te creëeren				x	Bespreekbaar
	- Eis t.a.v. maximaal één spuigroep tegelijk buiten gebruik in KWZ loslaten				x	Onbespreekbaar, tenzij oplossing voor zoutwater
	- Eis van spuicapaciteit van 100% in winter, 80% in april en 60% in zomer loslaten				x	Onbespreekbaar
	- Eis van minimaal 60% spuicapaciteit in zomer loslaten, terug naar 40%				x	Bespreekbaar, indien grote tijdswinst
	- Eis van 100% spuicapaciteit in winter loslaten, eerder dan april minder spuicapaciteit			x		Onbespreekbaar
	- Bouwkuipen NSM spuigroepen bouwen met extra lengte	x				Bespreekbaar
	- Andere locatie NSM spuigroepen		x		x	Onbespreekbaar, pas bespreekbaar indien op tusseneilanden onoplosbaar
	- Aankopen van extra droogzetvoorzieningen tbv renovatie BSM (meer spuikokers tegelijkertijd)	x				Bespreekbaar, mits voldoende versnelling t.o.v. kosten
Keren hoogwater	- Eis t.a.v. hoogwater kerend in sormseizoen loslaten (1 oktober t/m/ 31 maart). Eerder niet hoogwater kerend (eerder starten met werkzaamheden) dan 31 maart				x	Onbespreekbaar door wetgeving
	- Eis t.a.v. hoogwater kerend in sormseizoen loslaten (1 oktober t/m/ 31 maart). Later hoogwaterkerend (langer doorwerken) dan 1 oktober				x	Onbespreekbaar door wetgeving, gebeurt wel op andere projecten indien aan het einde dagen tekort komen
Laten passeren wegverkeer	- EMVI belofte van maximaal 10 weekenden wegafsluiting loslaten		x			Bespreekbaar, maar voorkomen
	- EMVI belofte van maximaal aantal hinderdagen loslaten					Bespreekbaar, is consequentie van gewijzigde planning
	- EMVI beloftes t.a.v. logistiek loslaten					Bespreekbaar
	- Eisen m.b.t. beperkingen wegafsluiten tijdens vaarwegafsluitingen verruimen				x	Bespreekbaar, mits grote tijdswinst
	- Eis m.b.t. geen gelijktijdige 2-0 faseringen KWZ en stremming Keersluis KWZ laten vallen				x	Bespreekbaar, maar voorkomen
	- Eis m.b.t. geen gelijktijdige 2-0 fasering tpv DOV en KWZ				x	Bespreekbaar
	- Eis t.a.v. maximaal één verkeersfasering op één locatie laten vallen				x	Bespreekbaar
	- Eisen t.a.v. geen meerdere noord/zuid wisselingen/slingers in de faseringen laten vallen				x	Bespreekbaar, mits conform CROW of gemotiveerd afgeweken van de CROW
	- Eisen CROW wegfasering loslaten				x	Bespreekbaar, mits gemotiveerd
	- Stremming fietspad na 1-4-2022	x				Bespreekbaar, is consequentie van gewijzigde planning
Laten passeren scheepvaartverkeer	- Eisen gesteld aan laten passeren scheepvaartverkeer aanpassen				x	Bespreekbaar, mits grote voordelen
	- Periode waarin stremmingen mogelijk zijn verruimen (werk afronden of al opstarten in recreatieseizoen)				x	Bespreekbaar, mits grote voordelen
	- Breedte beperkingen Keersluis KWZ verlengen				x	Bespreekbaar
	- keersluis KWZ langer volledig stremmen				x	Onbespreekbaar
Techniek	- Loslaten technische eisen aan NSM, daarmee ontwerpaanpassingen beperkt worden					
	- Het onafhankelijk maken van de diepe bouwkuip van de NSM pomen - A2 en D2 onafhankelijk maken van A3 en D3	x				Bespreekbaar
	- schuifdeuren NSM spuikokers in middenberm toestaan			x		Bespreekbaar, architecten aanhaken
	- Bouwkuip noord NSM spuikokers afmaken conform huidig ontwerp als hoogwaterkering					

	Planningsvariant 1 = 24 maanden uitloop BD (dec 2024)											Planningsvariant 2 = 27 maanden uitloop BD (mrt 2025)										
	Den Oever				KWZ			Lijnobjecten				Den Oever				KWZ			Lijnobjecten			
Omschrijving maatregel	Realisatie Keersluis Den Oever	Realisatie Pompgroepen Den Oever	Realisatie Spuigroepen Den Oever	Renovatie Spuimiddel Den Oever	Renovatie Spuimiddel Kornwerderzand	Realisatie keersluis Kornwerderzand	Realisatie Doorlaatmiddel VMR	Realisatie Weg	Realisatie Dijk Waddenzee zijde	Renovatie Dijk Ijsselmeer zijde	Realisatie Dammen	Realisatie Keersluis Den Oever	Realisatie Pompgroepen Den Oever	Realisatie Spuigroepen Den Oever	Renovatie Spuimiddel Den Oever	Renovatie Spuimiddel Kornwerderzand	Realisatie keersluis Kornwerderzand	Realisatie Doorlaatmiddel VMR	Realisatie Weg	Realisatie Dijk Waddenzee zijde	Renovatie Dijk Ijsselmeer zijde	Realisatie Dammen

	Planningsvariant 3, loslaten EMVI beloftes = 11 maanden uitloop BD (nov 2023)											Planningsvariant 4 = 10 maanden uitloop BD (okt 2023)										
	Den Oever				KWZ			Lijnobjecten				Den Oever				KWZ			Lijnobjecten			
Omschrijving maatregel	Realisatie Keersluis Den Oever	Realisatie Pompgroepen Den Oever	Realisatie Spuigroepen Den Oever (NSM)	Renovatie Spuimiddel Den Oever (BSM)	Renovatie Spuimiddel Kornwerderzand	Realisatie keersluis Kornwerderzand	Realisatie Doorlaatmiddel VMR	Realisatie Weg	Realisatie Dijk Waddenzee zijde	Renovatie Dijk Ijsselmeer zijde	Realisatie Dammen	Realisatie Keersluis Den Oever	Realisatie Pompgroepen Den Oever	Realisatie Spuigroepen Den Oever (NSM)	Renovatie Spuimiddel Den Oever (BSM)	Renovatie Spuimiddel Kornwerderzand	Realisatie keersluis Kornwerderzand	Realisatie Doorlaatmiddel VMR	Realisatie Weg	Realisatie Dijk Waddenzee zijde	Renovatie Dijk Ijsselmeer zijde	Realisatie Dammen
- Aankopen van extra droogzetvoorzieningen tbv renovatie BSM (meer spuikokers tegelijkertijd)				3	sets										6	sets						

15-7-2019

Onderwerp	Omschrijving maatregel t.b.v. beperken vertraging a.g.v. WOG HR 7.0	Aanpassing van uitgangspunten Levvel	Loslaten EMVI beloftes	Aanpassing EPVE	Aanpassing Eisen / Overeenkomst	Beoordeling RWS	Planningsvariant 1 = 24 maanden uitloop BD (dec 2024)										Planningsvariant 2 = 27 maanden uitloop BD (mrt 2025)										Planningsvariant 3, loslaten EMVI beloftes = 11 maanden uitloop BD (nov 2023)										Planningsvariant 4 = 10 maanden uitloop BD (okt 2023)									
							Den Oever				KWZ			Lijnobjecten			Den Oever				KWZ			Lijnobjecten			Den Oever				KWZ			Lijnobjecten			Den Oever				KWZ			Lijnobjecten		
							Realisatie Keersluis Den Oever	Realisatie Pompgroepen Den Oever	Realisatie Spuigroepen Den Oever	Renovatie Spuimiddel Den Oever	Renovatie Spuimiddel Kornwerderzand	Realisatie keersluis Kornwerderzand	Realisatie Doorlaatmiddel VMR	Realisatie Weg	Realisatie Dijk Waddenzee zijde	Realisatie Dijk Ijsselmeer zijde	Realisatie Dammen	Realisatie Keersluis Den Oever	Realisatie Pompgroepen Den Oever	Realisatie Spuigroepen Den Oever	Renovatie Spuimiddel Den Oever	Renovatie Spuimiddel Kornwerderzand	Realisatie keersluis Kornwerderzand	Realisatie Doorlaatmiddel VMR	Realisatie Weg	Realisatie Dijk Waddenzee zijde	Realisatie Dijk Ijsselmeer zijde	Realisatie Dammen	Realisatie Keersluis Den Oever	Realisatie Pompgroepen Den Oever	Realisatie Spuigroepen Den Oever (NSM)	Renovatie Spuimiddel Den Oever (BSM)	Renovatie Spuimiddel Kornwerderzand	Realisatie keersluis Kornwerderzand	Realisatie Doorlaatmiddel VMR	Realisatie Weg	Realisatie Dijk Waddenzee zijde	Realisatie Dijk Ijsselmeer zijde	Realisatie Dammen	Realisatie Keersluis Den Oever	Realisatie Pompgroepen Den Oever	Realisatie Spuigroepen Den Oever (NSM)	Renovatie Spuimiddel Den Oever (BSM)	Renovatie Spuimiddel Kornwerderzand	Realisatie keersluis Kornwerderzand	Realisatie Doorlaatmiddel VMR	Realisatie Weg	Realisatie Dijk Waddenzee zijde	Realisatie Dijk Ijsselmeer zijde	Realisatie Dammen
Bediening, besturing en voeding	- Dammen en baggeren				x	Bespreekbaar																																						
	- Aanpassen voeding, transformatoren en bieding zodat deze BSM, NSM en keersluizen onafhankelijk kunnen voorzien	x				Bespreekbaar, reeds doorgevoerd																																						
	- Voldoende aanbod van benodigd vermogen in DOV en KWZ na verzwaring systeem	x			x	Is risico																																						
Vergunningen	- Buffers vergunningen verkorten / laten vervallen		x			Onbespreekbaar, laten vallen verhoogd risicoprofiel																																						
	- Doorlooptijden vergunning procedures verkorten				x	Onbespreekbaar, wettelijke doorlooptijden																																						
	- Doorlooptijden met IL&T verkorten	x				Bespreekbaar, inrichten door goede afstemming en samenwerking																																						
	- Anders knippen en clusteren dan aangeboden	x	x			Bespreekbaar, spelregels zijn bekend																																						
Inkoop	- Inkooppakketten opknippen	x				Bespreekbaar																																						
	- Inkoop van stalen schuiven, cilinders, terugslagkleppen opknippen in kleinere deelpakken	x				Bespreekbaar																																						
	- Inkopen in Europa i.p.v. China (beperkt levertijden)	x				Bespreekbaar																																						
	- Inkopen in Nederland zodat ontwerpcapaciteit uit de markt gebruikt kan worden	x				Bespreekbaar																																						
MKI / duurzaamheid	- MKI eisen verruimen/aanpassen		x			Bespreekbaar																																						
	- MKI eisen verruimen waardoor asfalt ook in de winter aangebracht kan worden (geen LEAB)		x			Bespreekbaar, liever niet																																						
	= doorgevoerd in variant van de planning. Overige maatregelen niet doorgevoerd en/of niet beschouwd																																											