Document	**802352-602 Uitgevoerde werkzaamheden Monitoring Margriettunnel A7 Uitwellingerga**
Datum:	**20-6-2023**
Overzicht	Overzicht tekening'!A1

Onderzoek locatie	Onderdeel	Benaming pb H2gO	Plaatsings-datum	Aantal steekbussen	Einddiepte NAP	X	Y	Maaiveld Z	B.k. peilbuis freatisch Z NAP	B.k. peilbuis tussenzandlaag 1 Z NAP	B.k. peilbuis tussenzandlaag 2 Z NAP	B.k. peilbuis 1e WVP Z NAP	Filterstelling freatische pb m-mv	Filterstelling pb tussenzandlaag 1 m-mv	Filterstelling pb tussenzandlaag 2 m-mv	Filterstelling pb 1e WVP m-mv	Datalogger ingebouwd op
101	Sondering	-	24-1-2023	-	-40,00	176243,50	557009,80	-0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	Sondering	-	24-1-2023	-	-40,00	176255,50	556995,50	-0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	Sondering	-	17-1-2023	-	-34,40	176283,5	557020,6	-0,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	Sondering	-	17-1-2023	-	-38,60	176271,6	557034,5	-0,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A11	Sondering	-	20-1-2023	-	-36,00	176522,60	556684,00	-0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A11	Pulsboring	Pb_A11_fr & Pb_A11_tz1 & Pb_A11_WVP1	23-1-2023	0	-14,86	176521,20	556685,60	-0,06	0,54	-	0,47	0,46	-1,30 tot -2,30	-6,00 tot -7,00	-	-13,10 tot -14,10	26-1-2023
A13	Sondering	-	20-1-2023	-	-36,00	176548,80	556709,60	-0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A13	Pulsboring	Pb_A13_tz1 & Pb_A13_WVP1		0	-17,00				-	-	-	-	-				
A14	Sondering	-	20-1-2023	-	-34,00	176588,70	556741,80	1,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A14	Pulsboring	Pb_A14_fr & Pb_A14_tz1 & Pb_A14_WVP1	23-1-2023	40	-16,79	176590,40	556739,40	0,95	1,61	-	1,58	1,54	-2,50 tot -3,50	-7,50 tot -8,50	-	-16,00 tot -17,00	26-1-2023
B09	Sondering	-	25-1-2023	-	-14,00	176361,30	556867,10	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B09	Pulsboring	Pb_B09_tz1 & Pb_B09_WVP1		0	-17,50				-				-				
B09-A	Sondering	-	26-1-2023	-	-14,00	176360,30	556865,40	0,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B09-B	Sondering	-	27-1-2023	-	-40,00	176375,00	556851,60	-0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B10	Sondering	-	23-1-2023	-	-35,05	176328,00	556853,10	-0,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B10	Pulsboring	Pb_B10_fr & Pb_B10_tz1 & Pb_B10_WVP1	25-1-2023	0	-17,20	176329,40	556854,20	-0,60	-0,08	-0,09	-	-0,10	-1,20 tot -2,20	-5,10 tot -6,10	-	-13,80 tot -14,80	2-2-2023
B15	Sondering	-	19-1-2023	-	-37,10	176395,40	556893,40	0,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15	Pulsboring	Pb_B15_tz1 & Pb_B15_WVP1	23-1-2023	0	-14,67	176396,40	556895,50	0,63	-	1,37	-	1,34	-	-4,80 tot -5,80	-	-13,00 tot -14,00	26-1-2023
B16	Sondering	-	19-1-2023	-	-35,10	176414,80	556908,30	0,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B16	Pulsboring	Pb_B16_fr & PB_B16_tz1 & Pb_B16_WVP1	25-1-2023	8	-20,15	176413,10	556908,50	0,85	1,65	1,62	-	1,59	-1,40 tot -2,40	-5,50 tot -6,50	-	-14,80 tot -15,80	2-2-2023
C01	Pulsboring	Pb_C01_tz1 & Pb_C01_WVP1	19-1-2023	32	-14,77	176301,3	557003,7	-0,37	-	0,25	-	0,22	-	-5,00 tot -6,00	-	-13,00 tot -14,00	24-1-2023
C01	Sondering	-	16-1-2023	-	-11,00	176302,6	557000,2	-0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C01-A	Sondering	-	17-1-2023	-	-33,50	176302,2	557002,5	-0,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C02	Pulsboring	Pb_C02_tz1 & Pb_C02_WVP1	19-1-2023	0	-17,80	176317,0	557010,3	0,20	-	1,00	-	0,97	-	-6,50 tot -7,50	-	-14,00 tot -15,00	24-1-2023
C02	Sondering	-	16-1-2023	-	-35,00	176318,4	557011,2	0,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C07	Pulsboring	Pb_C07_tz1 & Pb_C07_WVP1	19-1-2023	30	-17,19	176270,6	556977,0	-0,19	-	0,49	-	0,45	-	-2,80 tot -3,80	-	-12,80 tot -13,80	24-1-2023
C07	Sondering	-	18-1-2023	-	-33,50	176272,1	556976,7	-0,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C08	Pulsboring	Pb_C08_tz1 & PB_C08_tz2 & Pb_C08_WVP1	20-1-2023	0	-17,93	176233,60	556971,90	0,37	-	1,17	1,14	1,11	-	-2,80 tot -3,80	-6,50 tot -7,50	-14,00 tot -15,00	26-1-2023
C08	Sondering	-	19-1-2023	-	-32,50	176232,3	556970,5	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D03	Pulsboring	Pb_D03_tz1 & Pb_D03_WVP1	18-1-2023	0	-17,14	176162,1	557161,0	-0,14	-	0,49	-	0,46	-	-4,00 tot -5,00	-	-13,00 tot -14,00	19-1-2023
D03	Sondering	-	17-1-2023	-	-37,50	176161,1	557162,1	-0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D04	Pulsboring	Pb_D04_tz2 & Pb_D04_WVP1	17-1-2023	36	-18,24	176173,7	557170,1	-0,24	-	-	0,37	0,33	-	-	-7,30 tot -8,30	-13,00 tot -14,00	19-1-2023
D04	Sondering	-	16-1-2023	-	-34,50	176174,9	557171,1	-0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D04-2	Pulsboring	Pb_D04_tz1	17-1-2023	0	-6,23	176174,2	557169,4	-0,23	-	0,37	-	-	-	-5,00 tot -6,00	-	-	19-1-2023
D05	Pulsboring	Pb_D05_tz1 & Pb_D05_WVP1	20-1-2023	0	-15,97	176127,90	557142,80	-0,17	-	0,43	-	0,41	-	-6,10 tot -7,10	-	-12,60 tot -13,60	24-1-2023
D05	Sondering	-	18-1-2023	-	-38,00	176128,3	557141,3	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D06	Sondering	-	25-1-2023	-	-41,00	176113,80	557127,70	-0,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D06	Pulsboring	Pb_D06_tz2 & Pb_D06_WVP1							-				-				
E17	Sondering	-	23-1-2023	-	-30,40	176891,50	556763,10	-0,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E17	Pulsboring	Pb_E17_fr & PB_E17_tz1 & Pb_E17_WVP1		41	-20,00				-				-				
E18	Sondering	-	24-1-2023	-	-30,80	175840,80	556928,70	-13,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E18	Pulsboring	Pb_E18_tz1 & Pb_E18_WVP1		43	-17,00				-				-				
E19	Sondering	-	26-1-2023	-	-30,10	176163,10	557550,70	-0,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E19	Pulsboring	Pb_E19_fr & PB_E19_tz1 & Pb_E19_WVP1		40	-20,00				-				-				
E20	Sondering	-	23-1-2023	-	-31,00	176116,40	556353,10	-0,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E20	Pulsboring	Pb_E20_fr & PB_E20_tz1 & Pb_E20_WVP1		38	-17,00				-				-				
E21	Sondering	-	26-1-2023	-	-30,00	176361,30	557130,70	-0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E21	Pulsboring	Pb_E21_fr & PB_E21_tz1 & Pb_E21_WVP1		33	-15,00				-				-				
E22	Sondering	-	25-1-2023	-	-30,30	176774,30	557101,40	-0,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E22	Pulsboring	Pb_E22_fr & PB_E22_tz1 & Pb_E22_WVP1		36	-18,00				-				-				
E23	Sondering	-	26-1-2023	-	-30,00	176268,70	557251,40	0,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E23	Pulsboring	Pb_E23_fr & PB_E23_tz1 & Pb_E23_WVP1		36	-18,00				-				-				
E24	Sondering	-	27-1-2023	-	-30,00	176450,70	557298,70	-0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E24	Pulsboring	Pb_E23_fr & PB_E23_tz1 & Pb_E23_WVP1		36	-19,00				-				-				
E25	Pulsboring	Pb_E25_fr Pb_E25_tz1 & Pb_E25_WVP1	24-1-2023	14	-16,50	176218,10	556994,60	0,30	1,10	-	1,07	1,04	-1,70 tot -2,70	-5,50 tot -6,50	-	-13,50 tot -14,50	26-1-2023
E25	Sondering	-	19-1-2023	-	-30,75	176216,80	556996,10	0,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-				-				