Van: [redacted] (GPO)
Verzonden: vrijdag 4 december 2020 14:27
Aan: [redacted] (GPO)
Onderwerp: RE: Maandannotatie november

[redacted]

Prima. Bij maandannotatie ZTY nog de vraag of nota [redacted] (PFAS en Covid) inmiddels verzonden is. Ik heb het beeld dat dat is opgehouden door de SO-problematiek. Maar moet je anders even bij [redacted] navragen.

Ik kijk zo naar je annotatie T3!

Gr [redacted]

Van: [redacted] (GPO) [redacted]@rws.nl>
Verzonden: vrijdag 4 december 2020 08:08
Aan: [redacted] (GPO)[redacted]@rws.nl>
Onderwerp: Maandannotatie november

Dag [redacted]

Graag op en aanmerkingen. Vanmiddag volgt annotatie voor T3 ZTY/SO, met name ZTY worden een aantal besluiten gevraagd. Lukt het om er einde van de middag naar te kijken?

Buiten scope	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Buiten scope	[redacted]	[redacted]	[redacted] 2
Afsluitdijk	**1. Opvallende successen en leerpunten:** [redacted] heeft helder aangegeven niet te willen tornen aan de kwaliteit van de afsluitdijk. Dit helpt om de opgestelde scenario's mbt HR terug te brengen tot twee: 1) het minnelijk overeenkomen van een wijziging en indien dit niet lukt een 2) vaststellen van een betwist en onbetwist deel. Het betwist deel wordt voorgelegd aan een commissie van deskundigen.	**1. Opvallende successen en leerpunten:**	**1. Opvallende successen en leerpunten:**
	2. Early warnings: De opdrachtnemer lijkt onvoldoende in control: 1) Ook op niet HR onderdelen is Levvel aan het vertragen. 2) veiligheid blijft een groot aandachtpunt, er zijn nog geen ongelukken gebeurd (IF-rate =0), maar de veiligheidsbeleving en aanpak is onvoldoende. In de context van de al moeizame samenwerking drijft het de spanning verder op.	**2. Early warnings:** Met betrekking tot de wijziging HR zijn de overeenkomsten en verschillen tussen Levvel en RWS op hoofdlijnen inzichtelijk. In de komense weken wordt vanuir RWS een eigen W[redacted]G HR raming opgesteld. Met DG zijn diverse scenario's uitgewerkt en gereed voor verzending en bespreking met beleid/SG (28 oktober) en [redacted] (2 november)	**2. Early warnings:** Op 7 oktober heeft de tweede pressure cooker sessie plaatsgevonden tussen Levvel en RWS gericht op de gevolgen van de wijziging HR. De overeenkomsten en verschillen op kostenniveau zijn feitelijk inzichtelijk gemaakt. Er resteert nog een grote financiële delta. I&W scenario's hoe hier mee om te gaan, zijn in de maak. Het gedrag en handelen van Levvel lijkt aan te sturen op juridificering van de discussie
	3. Afwijkingen tijd (mijlpalen) of geld (prognose vs budget): De beelden van Levvel en RWS zijn vooralsnog niet nader tot elkaar gekomen.	**3. Afwijkingen tijd (mijlpalen) of geld (prognose vs budget):**	**3. Afwijkingen tijd (mijlpalen) of geld (prognose vs budget):**
	4. Politiek gevoelige zaken: De tegenvallers op de afsluitdijk zijn de afgelopen maand breed uitgemeten in de media en hebben tot vragen geleid in de 2e kmr.	**4. Politiek gevoelige zaken:** De implicaties van de hydraulische randvoorwaarden zijn inmiddels doorgedrongen tot de publieke media. Een woordvoeringlijn met de markt en het ministerie wordt opgesteld. Woordvoering loopt in principe via het ministerie I&W.	**4. Politiek gevoelige zaken:**

Met vriendelijke groet,

[redacted]

.....

[redacted]

.....