

## Afspraken en acties TGG problematiek

Datum 2<sup>e</sup> overleg: 19 april 2017

Deelnemers:

	PPO	██████████ (voorzitter)
	PPO	Waterbouw en Milieu/Leefomgeving/Grondverzet en baggeren
	PPO	Waterbouw
	PPO	Baggeren
	PPO	Communicatie
	WVL	██████████
	WVL	Bodem en grondstromen, contactpersoon voor RvR
	WVL	Bodembeleid, normering
	WVL	Grondwater
	WVL	Communicatie
ZD	Communicatie	

Verhindert waren: ██████████ (WVL), ██████████ (WVL) en ██████████ (WVL), ██████████ (PPO).

██████████ is met ziekteverlof. ██████████ is met zwangerschapsverlof. ██████████ vervangt haar als juridisch adviseur. Indien nodig ook ██████████ (CD) inschakelen voor juridisch advies.

### Afspraken en acties

Omschrijving	Actiehouder	Datum gereed	Status
1. Opmerkingen / wijzigingen / aanvullingen op de inhoudelijke nota van PPO/ZD aan de ██████████ naar ██████████ en ██████████ sturen.	Allen	Vr. 17-2	Gereed
2. Opmerkingen / wijzigingen / aanvullingen op de inhoudelijke nota van ██████████ aan de minister I&M naar ██████████ en ██████████ sturen.	Allen	Vr. 17-2	Gereed
3. Nota's aan ██████████ en minister I&M aanpassen en agenderen voor directeurenoverleg op 21-2.  Tevens agenderen wat de planning is voor de indiening van de stukken via de lijn van RWS-BS.	██████████ ██████████	Di. 20-2	Gereed
4. Tekst bericht aan projectteams PPO en GPO wijzigen en ██████████ en ██████████ verzoeken via de lijn deze naar de projectteams te sturen.	██████████	Vr. 17-2	Gereed
5. Contactgegevens kennisveld Geotechniek naar ██████████ en ██████████ sturen.  Via dit contact navragen in welke RWS-projecten er TGG is toegepast.  ██████████ meldt dat via de meldingssystemen is achterhaald dat in 4 projecten TGG is toegepast, afkomstig van ATM.	██████████  ██████████	Vr. 17-2  Nnb	Gereed
6. Handelingsopties hoe omgaan met reeds toegepaste TGG in projecten beschouwen zodra de onderzoeken van Deltares en RIVM hiertoe aanleiding geven. In het uiterste geval zou sprake kunnen zijn van een bodemsanering.	Allen	Nnb	Aanhouden
7. Handvatten bieden aan lopende en komende RWS-projecten (contract-eisen, handvatten SCB, werkwijze conform Steunpunt Wegen). ██████████ meldt dat al is gewerkt aan verbetering van de basisspecificatie voor dijken. ██████████ is hierbij betrokken.	Allen	Nnb	Aanhouden
8. Versterking van de juridische en informatiepositie van RWS. Coördinatie van verschillende aansprakelijkheidskwesties (Arbo personeel aannemer, civieltechnische gebreken die tot falen kunnen leiden, etc.). ██████████ wordt vanuit zijn vakkennis en ervaring betrokken.	██████████	Nnb	Aanhouden
9. De communicatieadviseurs zijn verantwoordelijk voor de inrichting en	██████████	Vr. 28-4	Lopend

<p>facilitatie van het communicatieproces. Het verzoek is om [REDACTED], communicatieadviseur RvR en [REDACTED], communicatieadviseur bij ZD te betrekken in het proces.</p> <p><i>De communicatieadviseurs zullen de memo m.b.t. de communicatiestrategie actualiseren en rondsturen zodat de woordvoeringslijn voor iedereen duidelijk is. Aanvullend verzoek is om ook de communicatieadviseur van het Waterschap Scheldestromen te betrekken.</i></p>	[REDACTED]		
<p>10. Q&amp;A's actualiseren met specifieke aandacht voor het project Perkpolder. Document ter beoordeling naar de werkgroep sturen.</p>	[REDACTED]	Do. 16-2	Gereed
<p>11. Werkgroep beoordeelt de concept Q&amp;A en levert schriftelijke reactie aan bij [REDACTED] en [REDACTED]. [REDACTED] heeft nog een wijzigingsvoorstel toegezonden. Er zal beoordeeld worden in hoeverre deze wijzigingen worden overgenomen. [REDACTED] stelt voor om de vraag van de gemeente Hulst en de beantwoording daarvan door ZD te verwerken. Met deze afspraken worden de Q&amp;A vastgesteld en kan de memo na verwerking van de opmerkingen naar de betrokkenen gestuurd worden.</p>	[REDACTED]	Ma. 24-4	Lopend
<p>12. Na verwerking van de opmerkingen wordt de Q&amp;A voor het directeurenoverleg geagendeerd.</p>	[REDACTED] en [REDACTED]	Ma. 20-2	Gereed
<p>13. Informatiebrochure TGG Noordwaard naar [REDACTED] sturen.</p>	[REDACTED]	Do. 16-2	Gereed
<p>14. Opstellen concept publieksvriendelijke samenvatting Deltares-rapport en eerste reactie RIVM mb.t. project Perkpolder. Dit concept naar de werkgroepleden sturen met verzoek om beoordeling. <i>Onverlet dat in de nieuwsbrief t.b.v. de omgevingscommunicatie melding wordt gemaakt van het Deltares-onderzoek, ligt er nog geen publieksvriendelijke samenvatting.</i> [REDACTED] en [REDACTED] zullen een voorstel uitwerken. Deze kan gebruikt worden als disclaimer bij het Deltares-rapport.</p>	[REDACTED]	Do. 4-5	Lopend
<p>15. Beoordeling publieksvriendelijke samenvatting Perkpolder en schriftelijk reageren naar [REDACTED] en [REDACTED].</p>	Allen	Vr. 24-2	Gereed
<p>16. Productcertificaten TGG Perkpolder naar [REDACTED] en [REDACTED] sturen met verzoek deze te beoordelen op inhoudelijke juistheid. [REDACTED] neemt deze actie over van [REDACTED] en [REDACTED]. [REDACTED] zal haar de certificaten sturen.</p>	[REDACTED]	Vr. 28-4	Lopend
<p>17. Medio laatste week maart nieuwe datum werkgroepoverleg plannen of zoveel eerder indien blijkt dat dit nodig is. <i>Dit is uiteindelijk 19 april geworden.</i></p>	[REDACTED]	z.s.m.	Gereed
<p>18. De nota ter informatie van [REDACTED] aan de minister en staatssecretaris I&amp;M is door [REDACTED] ondertekend en is naar de werkgroep gestuurd. De behandelend adviseur van I&amp;M wil eerst nog een paar vragen beantwoord zien alvorens de nota naar de bewindspersonen door te sturen. [REDACTED] zal deze vragen doorsturen. Het voorstel is ook om de memo met Q&amp;A ook naar deze I&amp;M adviseur te sturen.</p>	[REDACTED]	Vr. 28-4	Nieuw
<p>19. De volgende aanpassingen van de memo 'ontvlechting sporen in TGG-problematiek RWS' (bijlage 2b) worden voorgesteld. De aansprakelijkstelling van de aannemer berust niet bij ZD maar bij PPO. Na het overleg is nog voorgesteld om Martens en Van Oord toe te voegen als leverancier van de TGG. Deze aanpassingen verwerken.</p>	[REDACTED]	Vr. 28-4	Nieuw
<p>20. Deltares heeft een concept plan van aanpak ingediend. Deze is beoordeeld door [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] en [REDACTED]. Het plan van aanpak verschaft nog niet de vereiste duidelijkheid. Dit is zorgelijk. Er wordt bekeken welke acties richting Deltares nodig/gewenst is.</p>	[REDACTED]	Ma. 24-4	Nieuw

21. RIVM heeft concept vragen toegezonden t.b.v. hun onderzoek. Deze vragen worden door [redacted] naar de werkgroep gestuurd met het verzoek deze kritisch te beoordelen en naar hem te reageren.	Allen	Vr. 28-4	Nieuw
22. De inventarisatie van RWS-projecten waarin TGG is toegepast heeft nog een verdiepingsslag. De soort TGG en de toegepaste hoeveelheid per project blijkt lastig te achterhalen uit de areaalinformatie van RWS. Mogelijk dat ATM meer duidelijkheid kan verschaffen over de geleverde partijen. [redacted] zal bij ATM melden dat [redacted] en [redacted] aanspreekpunt zijn voor RWS wat betreft de uitwisseling van informatie.	[redacted]	Nnb	Nieuw
23. [redacted] heeft contact gehad met [redacted] ([redacted]) die een presentatie voor de provincie Zeeland en de gemeente Hulst verzorgt over het Plan Perkpolder. Hij zal deze presentatie opvragen en naar de werkgroep sturen.	[redacted]	Vr. 28-4	Nieuw
24. Eind juni 2017 weer een werkgroepoverleg plannen.	[redacted]	Nnb	Nieuw