



Notulen

Aan: [redacted]
Datum: 10 maart 2021
Locatie: MS Teams vergadering
Notulist: [redacted]
Doorkiesnr.: [redacted]
Onderwerp: Overleg Stuurgroep Marker Wadden 10 maart 2021

Aanwezig: [redacted] (vz), [redacted],
[redacted] (vervangt [redacted]), [redacted],
[redacted] (notulen)

1. Opening/mededelingen

[redacted] opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld.

2. Verslag d.d. 5 november 2020

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Verlenging Eerste fase Marker Wadden

- De derde aanvulling op de Samenwerkingsovereenkomst is getekend en afgerond. [redacted] licht e.e.a. kort toe. De voorbereiding voor het overmaken van de middelen naar de projectrekening bij het Nationaal Groenfonds is gestart. [redacted] merkt op dat er binnen de provincie discussie heeft plaatsgevonden over de bijdrage aan de verlenging met E-eilanden. Een goede onderbouwing met een doorkijk naar de toekomst is uiteindelijk van doorslag geweest. De provincie was verrast door de vanuit gemeente Lelystad gecommuniceerde doorloop van Marker Wadden en kustontwikkeling Lelystad. Voor de doorontwikkeling van Marker Wadden is een goede onderlinge afstemming gewenst. Er wordt gesproken over welk gremium hiervoor zou kunnen werken en afgesproken wordt snel in de komende weken een overleg te organiseren met gemeente Lelystad, provincie Flevoland, Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat. De SG leden vanuit de ministeries zullen worden betrokken bij de voorbereiding van e.e.a.
- Contractuitbreiding Boskalis: [redacted] licht toe dat de contractuitbreiding nog niet door [redacted] is getekend en dat dit consequenties heeft voor de werkplanning van Boskalis. [redacted] licht de vertraging van ondertekening toe en vraagt aan te geven welke consequenties aan deze vertraging verbonden zijn. [redacted] zal hiervoor een notitie aan [redacted] sturen. Actie: [redacted].

4. Oplevering en overdracht modules A t/m D

- Voortgang werk: [redacted] licht m.b.v. een ppt presentatie de voortgang toe van de laatste werkzaamheden, de oplevering en overdracht, de gereedmelding van Boskalis op 23-12-2020, de restpunten en de uitgifte in erfpacht van het werkgebied aan NM. Er zijn geen vragen m.b.t. de voortgang.

- Administratieve oplevering: [] licht het aan de Stuurgroep toegezonden opleverdocument toe. In de in 2014 afgesloten overeenkomsten is bepaald dat een opleverdocument aan de Stuurgroep moet worden aangeleverd om décharge te kunnen verlenen. [] stelt voor de laatste voortgangsrapportage die in april 2021 voorzien was, te vervangen door een opleverdocument met financiële verantwoording. Het DB heeft gevraagd veel met verwijzingen te werken en een goed overzicht te geven van wat gedaan en bereikt is. De Stuurgroep stemt in met deze opzet. [] zal aanvullende aandachtspunten separaat mailen. Actie: []. Het voorstel om het Project Control advies Team (PAT) een review op de financiën te laten uitvoeren i.p.v. een accountantsverklaring te laten opstellen wordt aan de Stuurgroep voorgelegd. Zowel NM als provincie Flevoland zijn geen voorstander van een accountantsverklaring, aangezien het een eenvoudige boekhouding betreft en ook kosten met zich meebrengt. Volgens [] zal een accountantsverklaring eventuele discussie voorkomen. Suggestie van [] is om het PAT plus een externe in te schakelen. De overige Stuurgroepleden stemmen hiermee in. [] zal hierop terugkomen. Actie: [].
- Proces décharge verlening: de oplevering zal rond 1 juni gereed zijn. Het volgende overleg van de Stuurgroep vindt pas plaats in november. Principe idee is dat décharge verlening gedurende het te plannen veldbezoek in juni zou kunnen plaatsvinden of anders schriftelijk. Voorstel van [] is om e.e.a. te combineren met de viering op 1 juni, hetgeen ook [] s voorkeur heeft.

5. Risico's en financiën

- [] licht de toegezonden top drie risico's kort toe. Deze overgebleven risico's zijn nog actueel en hier zijn acties aan gekoppeld. Op de vraag van [] inzake een vorig risico betreffende rietgroei antwoordt [] dat er veel geleerd is en e.e.a. nu goed loopt. Er zijn geen verdere vragen en [] uit zijn respect voor deze gedegen manier van besturing van het project.
- Financiën: [] licht het toegezonden overzicht toe. [] noemt het door KIMA extra aangevraagde budget voor dunslib onderzoek. Gelet op het nut van dit onderzoek is dit gehonoreerd en wordt dit nog in mindering gebracht op het huidige overgebleven project budget. De Stuurgroep gaat akkoord met het overhevelen van het restant budget naar de fase verlenging met E-eilanden. Er zijn geen verdere vragen.

6. Communicatie

- Het persbericht over de verlenging van de Eerste fase Marker Wadden heeft enige aandacht gegenereerd in landelijke en regionale media als ook in social media. Met alle vissers wordt contact onderhouden. Sommigen willen het gesprek niet voeren. Gezien de verdeeldheid onder vissers m.b.t. de aanleg van Marker Wadden is het zaak goed aangesloten te blijven bij de transitie van de visserij.
- De aan de Stuurgroep toegezonden notitie inzake de feestelijke afronding van het project op 1 juni wordt door [] toegelicht. De ideeën hiervoor worden nog in de werkgroep Communicatie besproken en verschillende scenario's worden uitgewerkt. Een voorstel is om in de eerste week kleine bijeenkomsten te organiseren waarbij verschillende boodschappen een plek kunnen krijgen. [] zou graag de minister voor het viermoment op 1 juni willen uitnodigen en zou hiervoor informatie over de rol van de minister willen ontvangen. [] zou zijn minister ook willen uitnodigen en wenst meer inhoudelijke informatie over de invulling van de bijeenkomst. [] meldt dat er nog niet bekend is wie vanuit de provincie zou kunnen deelnemen. [] geeft mee dat in ieder geval de dan geldende corona maatregelen moeten worden nageleefd.

- Communicatiemomenten 2021: [] licht toe dat de Nationale Postcode Loterij rond 1 juni extra aandacht zal vragen voor de afronding van het eerste grote project dat mogelijk werd gemaakt door een bijdrage uit haar Droomfonds.
- Mediabereik 2020: [] licht n.a.v. het toegezonden overzicht toe dat ondanks corona Marker Wadden in 2020 veel in het nieuws is geweest.

7. Kennis en innovatie

- [] licht kort de s.v.z. rondom het onderzoek op Marker Wadden toe. In 2021 vindt het laatste veldonderzoek plaats. In 2022 volgt een eindrapportage van het ecologische onderzoek. Vanuit NPNL is budget vrijgemaakt voor extra vogelmonitoring en het volgen van de dynamische kust, in gezamenlijkheid met RWS WVL.
- Het eindrapport van Ecoshape in KIMA verband is ter informatie aan de Stuurgroep toegezonden. Ecoshape was onderdeel van KIMA en is nu gestopt in dit samenwerkingsverband. [] stelt voor de Stuurgroepleden op de hoogte te brengen van het eerstvolgende KIMA congres voor eventuele deelname. Actie: [].

8. Planning 2021

Afgesproken wordt om medio 2021 bij elkaar te komen voor een veldbezoek i.c.m. de décharge verlening. Dit zou ook kunnen plaatsvinden tijdens de viering van de afronding van het project op 1 juni. Het geplande overleg op 17 november blijft staan.

9. Rondvraag

[] meldt dat er bij de financiering van de verlenging van de Eerste fase Marker Wadden geen sprake is van staatssteun.

10. Sluiting

[] bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.