



Notulen

Aan: [redacted]

Datum: 17 november 2021

Locatie: MS Teams vergadering

Notulist: [redacted]

Doorkiesnr.: [redacted]

Onderwerp: Overleg Stuurgroep Marker Wadden 17 november 2021

Aanwezig: [redacted] (vz), [redacted], [redacted], [redacted],
[redacted] (notulen)

Afwezig: [redacted] (afgemeld via mail)

1. Opening/mededelingen

[redacted] opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld.

2. Verslag d.d. 5 november 2020

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Enkele actiepunten worden nagelopen en zijn gereed gemeld.

3. Opleverdocument

- Het Opleverdocument wordt met complimenten van de Stuurgroep vastgesteld.
- De Stuurgroep stelt formeel vast dat het resterende deel van het risicobudget voor de eilanden A tot en met D (zijnde [redacted] euro per 01-07-2021) toegevoegd wordt aan het risicobudget Eerste fase Marker Wadden als (extra) dekking van zowel de risico's op de aanleg van E eilanden als de resterende Opdrachtgevers-risico's in de B&O periode van de eilanden A tot en met D. [redacted] complimenteert [redacted] en zijn projectteam met de trefzekere sturing op budget.

4. Verlengde Eerste fase Marker Wadden

- S.v.z. aanleg E-modules: [redacted] licht m.b.v. een ppt presentatie (zie bijlage) de voortgang toe van de laatste werkzaamheden, waar we staan sinds maart 2021 en van de verschillende onderzoeken die plaatsvinden. De aanleg ligt op schema, het tweede eiland wordt al in 2022 i.p.v. 2023 gebouwd waardoor er meer tijd is om deze te laten vullen met grondstromen uit projecten waar binnenkort holoceen materiaal geleverd kan worden. Gesprekken met partijen hiertoe zijn gaande. Op de vraag van [redacted] of het vulproces hetzelfde is als bij de eilanden A t/m D antwoordt [redacted] dat dit zo is en dat er geleerd is tijdens de aanleg van de eerste eilanden (voorspelling maaiveldddaling). Tegelijkertijd is het zaak de voortschrijdende bodemdaling goed te monitoren. Het visonderzoek loopt door en door een bijdrage vanuit het NPML loopt het vogel- en kustmorfologisch onderzoek ook door. Nieuw onderzoek is de meting broeikasgas emissies op materieel en op het stort.
- Voortgangsrapportage oktober 2021: deze is ter informatie aan de Stuurgroep toegezonden. Er zijn geen vragen.

- Risicodossier: deze is aan de Stuurgroep toegezonden en op verzoek van [] licht [] de actuele top risico's toe.
Nieuwe vragen spitsen zich toe op het Noordstrand. Daar is sprake van langtransport waarbij zand verloren gaat. Via financiering vanuit NPNL wordt kustonderzoek gedaan. Er is een interventie in voorbereiding voor aanvulling onder water. Voor de E eilanden bestaat een risico van afslag van de randen door golven wanneer er nog niet gevuld is.
De veiligheid van bezoekers tijdens werkzaamheden in de B&O periode staat als risico hoog in het overzicht, de beheersmaatregelen worden echter goed toegepast. (o.a. afsluiten delen van het eiland tijdens werkzaamheden). Dit zal worden aangepast in een volgend overzicht.
Schade aan harde rand betreft een risico dat deels voor opdrachtgever en deels voor opdrachtnemer komt. Schade door ijsbedekking en kruisend ijs kan voor rekening opdrachtgever komen. Technische gebreken en stormschade zijn voor rekening opdrachtnemer. Er vindt een nadere analyse plaats tussen RWS, RHDHV en Boskalis. De schade lijkt stil te staan, dus goede monitoring is belangrijk.
Rest maaiveld daling: [] licht toe dat daar goede monitoring op gezet wordt. Op de vraag van [] hoe e.e.a. bij lersst verlopen is antwoordt [] dat er bij lersst op een andere manier is gevuld en niet in lagen.
Registratie van grondstromen wordt i.v.m. imago risico heel zorgvuldig bijgehouden.
- Financiën – tussenstand aanleg modules E: [] licht toe dat we bewust sturen om goed met het budget rond te komen. Er zijn geen verdere vragen.

5. Communicatie

Communicatiemomenten – terugblik: [] licht e.e.a. kort toe. Door corona zijn er dit jaar geen ministers naar Marker Wadden gekomen. Er zijn verder geen opmerkingen op het aan de Stuurgroep toegezonden document. De Stuurgroep is tevreden hoe e.e.a. is verlopen.
Vooruitblik: in de Projectgroep is aan de orde geweest dat alle projectpartners in 2022 indien gewenst een podium krijgen. [] meldt dat wij alle bezoeken die door de projectpartners worden voorgesteld graag faciliteren. [] meldt in dit kader dat er twee gedeputeerden in beeld zijn: [] voor Marker Wadden en [] voor het hele Markermeer. [] laat bevestigen dat bezoek aan Marker Wadden door Floriade-bezoekers niet vanuit het project Marker Wadden wordt gefaciliteerd.
[] zal een bezoek aan Marker Wadden aan de minister voorleggen.

6. Kennis en innovatie

[] geeft een korte terugkoppeling van het KIMA congres d.d. 1-11 jl. dat live en online werd gevolgd door de kenniswerkers aan Marker Wadden. Vanuit NPNL is budget vrijgemaakt voor extra vogelmonitoring en het volgen van de dynamische kust. Deze veldonderzoeken lopen nog door. De onderzoeken naar besturing (governance) van het project, de ecologie en bouwen met slib zijn afgerond. De technische rapportage is voorzien in januari 2022, de beleidsevaluatie rond juni 2022. [] vraagt indicaties van uitkomsten en [] licht e.e.a. toe. [] hoopt dat de beleidsevaluatie zal helpen bij volgende beleidsbeslissingen en kan helpen snel naar de volgende fase van Marker Wadden te gaan. [] meldt dit met vertrouwen tegemoet te zien. Er zijn ook zorgen: Marker Wadden is een gebied met relatief jonge ontwikkelingen; de legitieme wens leeft om onderzoek voort te zetten, niet alleen plaatselijk maar ook Markermeer-breed (vogels/vissen).
Beleidsdoelstelling is gradiënten te creëren hetgeen volop in ontwikkeling is.

7. Planning 2022

Afgesproken wordt om tussen april en september bij elkaar te komen voor een overleg in combinatie met een veldbezoek. Mocht het nodig zijn om in de tussentijd over zaken besluiten te nemen, dan zal overleg via MS Teams worden gepland.

8. Rondvraag

Doorontwikkeling Nationaal Park Nieuw Land: [] licht toe dat er in de afgelopen maanden gewerkt is aan een voorstel voor het Groeifonds voor doorontwikkeling van NP NL. Dit voorstel is vooralsnog aangehouden. Binnenkort volgt een gesprek met het ministerie van I&W en RWS over hun bedenkingen. Er volgt een gedachtewisseling waarbij [] zich afvraagt wat de beleidsevaluatie zou kunnen opleveren in relatie tot een volgende fase. [] benadrukt dat er nu een unieke kans ligt voor emissievrije zandwinning. [] hoopt op een doorontwikkeling van Marker Wadden. Na Oostvaardersoever heeft een nieuwe fase Marker Wadden nu zijn prioriteit. Hij meldt dat volgende week een presentatie over Marker Wadden in de PS vergadering is gepland.

9. Sluiting

[] bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.