



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

WIJZIGINGSOVEREENKOMST NR. 4 aanpassing opleverdatum en deeloplevering ABCD

PARTIJEN:

1. de **Staat der Nederlanden**, gevestigd te 's-Gravenhage, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, vertegenwoordigd door [REDACTED] hierna te noemen: "Opdrachtgever",

en
2. **Boskalis Nederland B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende te 3087 BM Rotterdam aan de Waalhaven O.Z. 85, (Correspondentieadres: Postbus 4234, 3006 AE Rotterdam), rechtsgeldig vertegenwoordigd door [REDACTED] hierna te noemen: "Opdrachtnemer";

hierna ook gezamenlijk aangeduid als "Partijen",

OVERWEGENDE DAT:

- I. Partijen op 23 september 2015 de " Basisovereenkomst UAV-GC 2005 Project 31091560 " Eerste fase Marker Wadden" ondertekend hebben, als onderdeel van de Overeenkomst.
- II. De Overeenkomst het in fasen realiseren van natuureilanden betreft en de Overeenkomst derhalve uit verschillende modules bestaat welke afhankelijk van de financieringsmogelijkheden van Opdrachtgever gerealiseerd zullen worden.
- III. Opdrachtgever aan Opdrachtnemer opdracht heeft verleend voor module A, B, C, D1, D2 en D3.
- IV. De werkzaamheden zoals beschreven in VTW 74 tot 1 juni 2021 in uitvoering zijn.
- V. Opdrachtgever de Marker Wadden, binnen fase 1, wenst uit te breiden met meer eilanden (E eilanden).
- VI. De opdrachtverlening voor deze E eilanden niet haalbaar is binnen de thans geldende datum van oplevering.
- VII. De oplevering van de reeds gerealiseerde A, B, C en D eilanden als deeloplevering gewenst is.
- VIII. Opdrachtgever gelet op het voorgaande lid IV, V, VI en VII thans voornemens is, middels ondertekening van deze wijzigingsovereenkomst, de datum van oplevering uit te stellen en een deeloplevering van A, B, C en D overeen te komen.

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

A. wijziging mijlpalen

1. Mijlpaal 4, "oplevering werk, uiterlijk 31 december 2020" wordt gewijzigd in "oplevering werk, uiterlijk 1 juni 2021" .
2. De volgende mijlpaal wordt toegevoegd aan de Overeenkomst: Mijlpaal 3b : "deel-oplevering van de modules A, B, C, D1, D2 en D3, uiterlijk 31 december 2020"
3. De volgende mijlpaal wordt toegevoegd aan de Overeenkomst: mijlpaal 3c: "afronding zandwinning zoals beschreven in VTW74 , uiterlijk 1 juni 2021."
4. Het meerjarig onderhoud van de deel-oplevering A, B, C, D1, D2 en D3 op de dag van de deel-oplevering ingaat en duurt tot 31 december 2030.

B. Slotbepalingen

5. De volgende tekst uit Annex XV: "De Opdrachtnemer garandeert dat de moeras-habitats die worden opgeleverd gedurende ten minste 15 (vijftien) maanden na oplevering blijven voldoen aan de eisen" wordt veranderd in : "De Opdrachtnemer garandeert dat de moeras-habitats van de modules A, B, C, D1, D2 en D3 die worden opgeleverd gedurende ten minste 15 (vijftien) maanden na de (deel-)oplevering van 31-12 2020 blijven voldoen aan de eisen".
6. Voor zover in deze Wijzigingsovereenkomst niet wordt afgeweken van de Overeenkomst, zijn de bepalingen in de Overeenkomst onverkort van toepassing.
7. Deze wijzigingsovereenkomst geeft geen recht op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging als bedoeld in § 44, UAV-GC 2005, anders dan in deze wijzigingsovereenkomst opgenomen.
8. De betaling van het opleverdossier, zijnde 2%, als bedoeld in VSP eis FM200 heeft betrekking op de deeloplevering van A, B, C en D.

ALDUS DOOR PARTIJEN OVEREENGEKOMEN EN IN TWEEVOUD ONDERTEKEND:

Opdrachtgever
namens deze,

Opdrachtnemer
namens deze.



Te
Lelystad

op
10 december 2020.

Te
Nuttichdijk

op
9-12-2020