



Notulen BT

Aan: [REDACTED]
Datum: 7 september 2021
Van: [REDACTED]
Locatie: teams
Onderwerp: Notulen Bouwteam Marker Wadden 7 september 2021

1. Vaststellen agenda/mededelingen

De agenda wordt vastgesteld. [REDACTED] en [REDACTED] zijn afwezig. We maken een rondje hoe we erbij zitten.

[REDACTED] meldt dat de opname van College Tour verzet is naar volgend voorjaar.

2. Bespreekpunten per veld

Technisch management ([REDACTED]):

- Memo hoogteligging ziet er goed uit.
- Aangezien de garantietermijn betreffende de hoogteliggen van de moerassen na 15 maanden verloopt, zullen we eind 2021 een besluit moeten nemen over de hoogteligging..
- Harde rand: zie CM. Schouw van de harde rand is MJO.
- Strand noord: discussie gaat door.
- Weliswaar geen vegetatiebeheer op E-eiland maar wel peilbeheer, vooral tegen wilgen.

Omgevingsmanagement ([REDACTED]):

- [REDACTED] hoorde van een concept nieuwsbericht over het onderzoek uitstootgassen. [REDACTED] zegt dat [REDACTED] contactpersoon is. Niet nu al ingaan op mogelijke resultaten in het persbericht! Nu vinden nulmetingen plaats, later metingen bij holoceen verwerken. [REDACTED] neemt contact op met [REDACTED] over afstemming van de communicatie.
- Er vindt morfologisch veldonderzoek plaats door studenten, provincie financiert deels. Bouwteam is opdrachtgever. Hierover wordt in week 38 gecommuniceerd.
- Afgelopen zaterdag was 1000 soorten dag, weer veel publiciteit, meer soorten dan twee jaar geleden jaar geteld. Dit vond ook plaats in kader van 2021 soortenjaar van Nationaal Park Nieuw Land.
- Op 23 september komt de volgende nieuwsbrief uit.

Contractmanagement ([REDACTED]):

- Er is een rapportage harde rand. Die is degelijk. RWS wil eerst advies inwinnen van deskundigen/specialisten. Als schade inderdaad een risico van OG is, hetaan [REDACTED] denkt, dan kan dat grote financiële consequenties hebben.
- De kwaliteit van het zand blijft een aandachtspunt, zand MMD is van dezelfde (mindere) kwaliteit.
- [REDACTED] heeft een planning ontvangen van Boskalis, hij zal die verspreiden. Deze gaat inderdaad uit van werk Boskalis in 2022.
- [REDACTED] zal de komende tijd wat vaker met [REDACTED] overleggen. Er wordt opgemerkt dat dit niet naast de formele contract overleggen tot afspraken moet leiden.

Projectbeheersing management (█):

- █ heeft begin deze week de definitieve versie van het Opleverdocument verstuurd binnen het team. █ verstuurt het naar Stuur- en Projectgroep, █ verzamelt nog de handtekeningen.
- Risico's: █ is opnieuw op zoek naar een opvolger van █; twee kandidaten vertrekken bij RWS.
- █ meldt dat per 1 oktober de VGR rond moet zijn, hij zal een uitvraag uitdoen voor ieders bijdrage. Hij denkt aan een zeer beknopte rapportage. █ denkt dat men bij PAGW met name geïnteresseerd is in de uitgaven. █ zegt dat er nu █ is uitgegeven.
- █ adviseert in 2023 een accountantsverklaring te laten opstellen over de hele Eerste fase Marker Wadden.

Kennis & Innovatie (p.m.):

- █ meldt de dat meetpaal tot eind 2021 blijft staan. Er wordt gezocht naar financiering.

Raakvlakmanagement (█ / █):

- █ vertelt wat over de doorontwikkeling Marker Wadden. Hij vindt het jammer dat er niet echt een sterke probleemeigenaar is.
- █ meldt dat het DB verplaatst is naar oktober.

3. Actielijst en rondvraag

- Er zijn geen notulen van het vorige bouwteam.
- █ vraagt een ieder zelf naar de actielijst te kijken.

Eerstvolgend BT overleg: dinsdag 21 september 2021, 09.15 – 10.45 uur, bouwkeet Lelystad.