

Tijdslijn pr

opgemaakt door

datum *
december-09
november-12
februari-13
maart-13
april-13
april-13
juli-13
augustus-13
september-13
september-13
september-13
november-13
maart-14
maart-14
mei-14
maart-15
maart-15
april-15
mei-15
????
mei-15
juni-15

*voor exacte c

object vispassage en zoutwaterafvoersystemen Afsluitdijk i.r.t.

22-6-2015 tbv hoorzitting 01-07-2015

gebeurtenis
vaststellen Beheer- en Ontwikkelplan Rijkswateren met daarin de opgave om maatregelen te nemen om de Afsluitdijk passeerbaar te maken voor vis
vaststellen aanbestedingsstukken Het ontwerpen en uitvoeren van een vispassage en zoutwaterafvoersystemen in de Afsluitdijk. Zaaknummer: 31059965 (vraagspecificatie 1b geeft het zoekgebied voor zoutwaterafvoersysteem aan)
aanbieding vd Herik met daarin omschrijving waar het zoutwaterafvoersysteem gepland is
gunning
opdracht
project startup
Contact gehad met [redacted] plannen toegenicht en gevraagd wie er vissen en wat de afspraken zijn. Afspraak is dat vissers bij werkzaamheden hun netten weghalen en dat bij wegvallen van een visstek compensatie wordt geboden in de vorm van een vervangende stek (deze zijn niet meer beschikbaar) of nadeelcompensatie
1e overleg met dhr [redacted] en [redacted] en RWS ([redacted] en [redacted]) uitleg projecten vispassage en zoutwaterafvoersystemen en visvriendelijk sluisbeheer. tekening EZ blijkt niet te kloppen, de wisselregel ligt veel meer naar de sluis toe en [redacted] ([redacted]) heeft en fuik in de buurt van de zouthevel bij Den Oever. Afspraak is om zodra meer duidelijk is over waar precies en wanneer precies gewerkt gaat worden
ter [redacted] ontwerp projectplan waterwet Dij [redacted] de vergoedingen opgevraagd ivm mogelijke nadeelcompensatie [redacted] neemt
staat in regel 14 <i>Waterstaatkundige werken die in het viswater worden uitgevoerd en door de Staat nodig geacht worden danwel waarvoor toestemming is verleend, geven geen recht op schadevergoeding of vermindering van de vergoeding</i>
Aan afdeling werkenpakket vraag voorgelegd of dit betekent dat er geen schadevergoeding geldt of dat artikel 7.14 uit de Waterwet deze afspraak overruled.
heeft op compensatie,
zoutwaterafvoersysteem nu op een andere plek ligt dan destijds besproken het toch op hun regel valt.
vasstelling definitief projectplan Waterwet
contact met dhr [redacted] gehad, gemeld dat de zoutwaterafvoersystemen pas 2015 aangelegd worden, dit jaar kan hij dus gewoon vissen.
bezoek aan [redacted] afgesproken dat er dit jaar geen fuiken worden geplaatst op de regel ter hoogte van de te graven sleuf voor het zoutwaterafvoersysteem, nadeelcompensatie besproken,
mail met schade inschatting ontvangen van [redacted] voor het niet gebruiken van vier fuiken gedurende 1 jaar, inschatting is [redacted] euro
van de firma Koopmans het ingevulde nadeelcompensatieformulier ontvangen, voorgelegd aan de CD of dit
CD jurist [redacted] haakt aan en vraagt de geschiedenis op
aanvraag nadeelcompensatie komt binnen bij CD
[redacted] geeft aan een commissie in te stellen voor deze zaak
[redacted] mailt dat de hoorzitting is vastgesteld op 1 juli as

datum klik op de cel, indie hier 1 staat wordt bedoeld "in de maand"

nadeelcompensatie

bron/document	in dossier
Beheer- en ontwikkelplan Rijkswateren	nee zie http://www.rijkswaterstaat.nl/water/plann
vraagspecificatie 1b	kaartmateriaal
aanbiedingsbrief	kaartmateriaal
gunningsbrief	
opdrachtbrief	
verslag psu	
mail en maandrapportage	mail
verslag gesprek + folder + tekening EZ	ja
Ontwerp projectplan Waterwet	ja
maandrapportage	
maandrapportage	
maandrapportage	
maandrapportage	
vastgesteld besluit projectplan Waterwet	ja
maandrapportage	
verslag gesprek	ja
bijlage bij verslag gesprek	zie verslag maart 2015
mail	
mail	
mail	
mail	

[ien_en_projecten/bprw/documenten/](#)