

DAGPLANNING OPENSTELLING A7		week 3							week 4							week 5							week 6							week 7									
Item	aantal	eenh	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
ALGEMEEN																																							
TOM bespreken + besluit Variant	1	dg	■																																				
Locatie bezoek																																							
Uitgangspunten Team Openstelling			■	■																																			
Concept gereed					■	■	■																																
Risicosessie																																							
GO / NO GO Start werkzaamheden																																							
Start werkzaamheden										■																													
Openstelling																																							
ONTWERP																																							
<i>Moot 26</i>																																							
Eind situatie tekening			C							D																													
Fasering stappen tekeningen/ballastplan				C						D																													
Faalberekening check																																							
Wegontwerp + in-/uitvoegers				DAAN	TSN					check																													
<i>Moot 27-29 en 23-25</i>																																							
Eind Situatie - Toerit moot 26																																							
Ballastplan+Logistiek+fasering (toerit moot 26)				C						D																													
<i>Overige moten</i>																																							
Ballastplan+Logistiek bouwverkeer				C						D																													
REALISATIE																																							
Start werkzaamheden																																							

Back-up plan
 Reviewers: RWS () / VHB ()

5.1.2.e

Berekening moot 26 (evenwichtsber)
 Faalberekening?
 Noodverlichtingsplan wegverkeer meenemen

Geen berekening maar beschouwing hoe tot stand gekomen