

## 2-Fasenaanpak A7 Prinses Margriettunnel



<p><b>REGIE</b></p> <p>alle werkzaamheden zoals opgenomen in de Voorloopovereenkomst</p>	<p>- alle werkzaamheden zoals opgenomen in de Regieovereenkomst incl. het opstellen van: BO (D), Annexen (E), VSP en VSE t.b.v. Fase 1</p> <p>- bepalen scope tunnelherstel (F)</p>	<p>- opstellen VO/ DO t.b.v. funderingsherstel (G)</p> <p>- opstellen VSP + VSE t.b.v. tunnelherstel (F)</p> <p>- opstellen VSP + VSE t.b.v. Fase 2 (H)</p> <p>- uitvoeren veldonderzoek</p> <p>- beperkte uitvoeringswerkzaamheden</p> <p>- beschikbaar houden tunnel</p> <p>- opstellen BO (I) + Annexen (J) t.b.v. Fase 2</p> <p>- opstellen offerte incl. planning</p>	<p>- opstellen en realiseren UO t.b.v. funderingsherstel</p> <p>- realiseren tunnelherstel</p> <p>- beschikbaar houden tunnel</p>
<p><b>VASTE SOM</b></p>			

(A) De doorlooptijden van Fase 1 en Fase 2 van de Uitvoeringsovereenkomst zijn indicatief.

(B) Fase 1 eindigt als ON de offerte voor Fase 2 gereed heeft o.b.v. van een aanvaard DO en met een redelijke risico-opslag, daarna volgt GO / NO GO voor Fase 2 door OG.

(C) Eventuele aanvullende werkzaamheden (al dan niet o.b.v. regie) worden middels een Wijziging opgedragen.

<p>(D) In de BO voor Fase 1:</p> <p>2-fasen aanpak in considerans art. 2.4: tarievenlijst art. 2.5: datum oplevering: n.t.b. art. 5: expliciet: OG ontwerpverantwoordelijk art. 17: n.v.t.</p>	<p>(I) Middels Wijziging wijzigen in BO voor Fase 2:</p> <p>2-fasen aanpak in considerans art. 2.4: vaste aanneemsom (scope definiëren) art. 2.5: datum oplevering art. 17: % invullen</p>
--	--

<p>(E) De Annexen voor Fase 1 bestaan uit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vergunningen</li> <li>2. Planning (leeg)</li> <li>3. Acceptatieplan</li> <li>4. Toetsingsplan</li> <li>5. Vrijkomende materialen (leeg)</li> <li>6. Nevenaannemers (leeg)</li> <li>7. Verrekening van ..... (leeg)</li> <li>8. Stelposten (leeg)</li> <li>9. Bankgarantie (leeg)</li> <li>10. Verzekeringen</li> <li>11. Geschillenregeling</li> <li>12. Garanties</li> </ol>	<p>(J) De Annexen voor Fase 2 bestaan uit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vergunningen</li> <li>2. Planning</li> <li>3. Acceptatieplan</li> <li>4. Toetsingsplan</li> <li>5. Vrijkomende materialen</li> <li>6. Nevenaannemers</li> <li>7. Verrekening van ..... (leeg)</li> <li>8. Stelposten</li> <li>9. Bankgarantie</li> <li>10. Verzekeringen</li> <li>11. Geschillenregeling</li> <li>12. Garanties</li> </ol>
--	---

(F) Dit is primair een actie voor OG.

(G) De ontwerpverantwoordelijkheid ligt bij OG (RWS), ON (VHB/ VSF) heeft een adviserende rol.

(H) De VSP + VSE t.b.v. Fase 2 zijn incl. de VSP + VSE t.b.v. tunnelherstel