

id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	deltares	Gantt chart timeline (8-19)													
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
0	Herstel Prinses Margrietunnel	368 dagen?	maa 2-1-23	don 15-8-24		[Gantt bar for task 0]													
166	WP-00007 TECHNISCH MANAGEMENT ONTWERPFASE	75 dagen?	maa 23-1-23	woe 10-5-23		[Gantt bar for task 166]													
293	WP-00008 TECHNISCH MANAGEMENT REALISATIEFASE	318 dagen	maa 2-1-23	woe 15-5-24		[Gantt bar for task 293]													
323	WP-00053 Realiseren team 2 onderzoeken	241 dagen	din 28-2-23	don 28-3-24		[Gantt bar for task 323]													
324	input deltares	35 dagen	din 28-2-23	woe 19-4-23		[Gantt bar for task 324]													
329	proef opening (vulaag PO 10-2 en PO 14-5)	2 dagen	vri 3-3-23	maa 6-3-23		[Gantt bar for task 329]													
330	vrijmaken palen (PO 10-2)	1 dag	woe 8-3-23	woe 8-3-23		[Gantt bar for task 330]													
331	vrijmaken palen (PO 14-5)	1 dag	maa 13-3-23	maa 13-3-23		[Gantt bar for task 331]													
333	kijk-proef 5 (10-2)	1 dag	vri 17-3-23	vri 17-3-23		[Gantt bar for task 333]													
334	kijk-proef 6 (14-5)	1 dag	vri 17-3-23	vri 17-3-23		[Gantt bar for task 334]													
335	Verwijderen ballast (1 stapel tpv PO 26-1 en PO 26-2)	1 dag	maa 13-3-23	maa 13-3-23		[Gantt bar for task 335]													
336	Verwijderen asfalt en vullaag (tpv PO 26-1 en PO 26-2)	1 dag	din 14-3-23	din 14-3-23		[Gantt bar for task 336]													
337	kijk-proef 3 (26A) (zie tabel 3.1 en 3.2)	3 dagen	woe 15-3-23	vri 17-3-23		[Gantt bar for task 337]													
338	impedantie metingen (tpv PO 26-1 en PO 26-2)	3 dagen	woe 15-3-23	vri 17-3-23		[Gantt bar for task 338]													
339	kijk-trekproef 9 (26B) ??wanneer	1 dag	woe 5-4-23	woe 5-4-23		[Gantt bar for task 339]													
340	vrijmaken conussen(eerste deel, Sneek zijde Mt 34, 30,25; 13 stuks)	5 dagen	maa 20-3-23	vri 24-3-23		[Gantt bar for task 340]													
341	openen conussen (eerste deel, Sneek zijde Mt 34, 30,25; 13 stuks)	5 dagen	woe 22-3-23	din 28-3-23		[Gantt bar for task 341]													
342	kijk-trekproef 1 (34)	1 dag	maa 27-3-23	maa 27-3-23		[Gantt bar for task 342]													
343	kijk-trekproef 2 (30)	1 dag	maa 27-3-23	maa 27-3-23		[Gantt bar for task 343]													
344	kijk-trekproef 4 (25)	1 dag	woe 29-3-23	woe 29-3-23		[Gantt bar for task 344]													
345	vrijmaken conussen(2de deel, Joure zijde Mt 21,18,14,10; 17 stuks)	6 dagen	maa 27-3-23	maa 3-4-23		[Gantt bar for task 345]													
346	openen conussen (tweede deel)	5 dagen	woe 29-3-23	din 4-4-23		[Gantt bar for task 346]													
347	kijk-trekproef 7 (18)	1 dag	vri 31-3-23	vri 31-3-23		[Gantt bar for task 347]													
348	kijk-trekproef 8 (21)	1 dag	maa 3-4-23	maa 3-4-23		[Gantt bar for task 348]													
349	kijk-proef 6 (14)	1 dag	din 4-4-23	din 4-4-23		[Gantt bar for task 349]													
350	kijk-proef 5 (10)	1 dag	woe 5-4-23	woe 5-4-23		[Gantt bar for task 350]													
352	impedantiemetingen (deel 2)	8 dagen	maa 27-3-23	woe 5-4-23		[Gantt bar for task 352]													

Date	Revisie
08-03-2023	0.1 Eerste opzet op basis van leanplanning