



verslag

Contractoverleg project Afsluitdijk

Nummer 20
Datum bespreking 25 april 2019
Tijdstip 11:30 - 12:00 uur
Locatie Kantoor Levvel, Stephensonweg 8, Gorinchem
'De Vlieter

Deelnemers Rijkswaterstaat



Deelnemers Levvel



Afwezig

-

Afschrift aan



Buiten scope

1. Opening



Buiten scope



Buiten scope

8. Specifieke punten vanuit technisch management



(C) Hydraulische Randvoorwaarden:

Vanmorgen is in het BOT-overleg een sessie geweest over HR. I.h.k.v. HR dient vandaag een beslissing genomen te worden over de eerste bestellingen van cilinders. De afspraken hierover worden in een separaat memo opgenomen, dat als bijlage aan het verslag van dit CO zal worden gehecht.

Tijdens onderhavig CO zijn de concept afspraken die vanmorgen in het BOT zijn gemaakt op een scherm getoond en met de deelnemers van het CO doorgenomen. Opmerkingen worden vanmiddag besproken, waarna het memo definitief wordt gemaakt voor ondertekening.

Buiten scope



Buiten scope

Vaststelling

Het verslag van dit contractoverleg wordt vastgesteld voor akkoord en ondertekend.

Datum: 6 juni 2019

Namens  Rijkswaterstaat,

Namens Levvel,

Buiten scope


Bijlagen :

- 3) Afspraken RWS-Levvel over de WOG Hydraulische Randvoorwaarden kunstwerken IJsselmeerzijde (25-04-2019).

Buiten scope

Actiepunten





Nummer	Actie	Actiehouder	Termijn	Status
A19-04	Het concept verslag 'ASD-VSL-0555 - Overleg Hydraulische Randvoorwaarde IJsselmeerzijde' aanpassen op grond van de opmerkingen zoals besproken in Contractoverleg 19.		25-04-2019	Open
A19-05	Overleg inplannen om in klein comité te bepalen welke parameters gebruikt dienen te worden bij het bepalen van de hydraulische randvoorwaarden IJsselmeerzijde		16-04-2019	Open

Buiten scope

Besluiten



Nummer	Besluit	Datum
B17-02	W-0046 Wijziging hydraulische randvoorwaarden is een WOG	07-02-2019
B19-01	RWS bevestigt dat de hydraulische randvoorwaarden, conform document ASD-MEM-0080-C, akkoord zijn.	04-04-2019

Afspraken RWS-Levvel over de WOG Hydraulische Randvoorwaarden kunstwerken IJsselmeerzijde

Onderstaande afspraken zullen integraal worden opgenomen in het verslag van het Contractoverleg van 25 april 2019. Vooruitlopend hierop bevestigen partijen dat deze afspraken als volgt zijn.

Afspraak 1

RWS bevestigt dat ze de concept WOG HR, die de Wijziging beschrijft van Hydraulische Randvoorwaarden IJsselmeerzijde versie 6.2 naar versie 7.0, wenst te implementeren, dat (verdere) besluitvorming over de WOG HR incrementeel door RWS plaatsvindt en dat ontwerpaanpassingen per Object, gefaseerd na elkaar worden doorgevoerd en middels separate WOG's per Object zullen worden opgedragen.

De basis voor verrekeringen van deze WOG's is het contract inclusief de aanbieding van Levvel. Er wordt dus geen aanvullend ontwerp gemaakt op basis van de HR versie 6.2 maar direct op basis van HR 7.0.

Afspraak 2

Basisafspraken is dat RWS geen aanvullend risico loopt voor de eerdere foutieve aannames en doorrekeningen van Levvel bij versie 6.2 van de Hydraulische Randvoorwaarden (delta 1). Levvel stelt zich op het standpunt dat delta 1 geen tijdconsequenties heeft, dus dat Levvel geen aanspraak zal maken op de OG-buffer en dat de Beschikbaarheidsdatum niet vertraagt door delta 1.

Basisafspraken is dat Levvel geen risico (tijd en geld) loopt voor de gevolgen van de Wijziging van de Hydraulische Randvoorwaarden van versie 6.2 naar versie 7.0 (delta 2).

RWS en Levvel bepalen voor alle Objecten per Object uiterlijk 24 mei 2019 gezamenlijk of er sprake is van delta 1 en/of delta 2 en stellen hierbij tevens vast of er tijdconsequenties zijn.

Bijvoorbeeld:

<i>Object</i>	<i>Delta 1</i>	<i>Tijdconsequenties van delta 1</i>	<i>Delta 2</i>
Object A	nee	nee	ja
Object B	ja	Ja	ja
Etc.			

Afspraak 3a

RWS gaat voor wat betreft de berekeningen voortkomend uit de HR versie 7.0 akkoord met de essentie van het memo van Levvel "Voorstel aanpassing verificatie vermoeiingsbelastingen schuiven spuisluizen". Het memo zal uiterlijk 10 mei 2019 definitief worden overeengekomen tussen RWS en Levvel.

Afspraak 3b

RWS gaat akkoord met een interpretatie van de vermoeiingseisen die inhoudt dat vermoeiing door golfklappen vanaf de Waddenzee op de Zuidschuif van Bestaand Spuimiddel Den Oever niet van toepassing is op de berekeningen/belastingen.

Afspraak 4

RWS geeft uiterlijk op 30 april 2019 duidelijkheid over de aan te vragen vergunningen, namelijk nu de vergunningaanvraag indienen op basis van de HR versie 6.2 of later de vergunningaanvraag indienen op basis van de HR versie 7.0. Dit geldt voor de volgende vergunningen:

- Omgevingsvergunning Definitieve onderdelen tusseneilanden (spuikokers), inclusief zuidelijke bouwkuipen
- Omgevingsvergunning Definitieve onderdelen landhoofden (pompgebouwen), inclusief zuidelijke bouwkuipen

Afspraak 5

RWS geeft opdracht voor het bestellen van robuuste cilinders van het type 270/150 voor zowel de noord- als de zuidschiiven van het Bestaand Spuimiddel Den Oever. De cilinders worden daarmee iets zwaarder dan Level in het ontwerp had opgenomen (namelijk type 250/125). RWS draagt de kosten van deze verzwaring en neemt de verantwoordelijkheid voor de gevolgen in tijd en geld indien later blijkt dat de cilinders niet voldoen op basis van de HR versie 7.0.

Datum: 25 april 2019

Namens Rijkswaterstaat,



Namens Level,



Buiten scope



Buiten scope




Buiten scope



Samen. Sterker. Trots.

Buiten scope



Samen. Sterker. Trots.

Buiten scope



