



Wijzigingsovereenkomst

1073

Naam en nummer Overeenkomst: DBFM-overeenkomst Afsluitdijk Zaaknummer: 31091279		Wijzigingsovereenkomst: Nummer RWS: 0024 Nummer Level: W-0046.2	Documentnummer RWS HB 3687158
Versie: 1.0		Doc.nr. Level: ASD-WOG-0046.2	
Titel Wijzigingsovereenkomst:		WOG deel 2: Verzoek tot uitwerken voorstel tot Wijziging [Bindend document Hydraulische Randvoorwaarden] versie 7.0. zoals verzonden door Rijkswaterstaat via de Postbus aan Level op 5 november 2019 en door Level goedgekeurd op 14 november 2019 via de Postbus, hierna: HR 7.0.	
Status:	<input type="checkbox"/> Concept <input checked="" type="checkbox"/> Definitieve Wijzigingsovereenkomst <input type="checkbox"/> Ingetrokken		
Type Wijziging	Vanuit ON (ON>OG) <input type="checkbox"/> Kleine Wijziging ON (<€100k) (Bijlage 5, par. 1.1) <input type="checkbox"/> Wijziging ON (Bijlage 5, par. 2.2)	Vanuit OG (OG>ON) <input type="checkbox"/> Kleine Wijziging OG () (Bijlage 5, par. 1.1) <input checked="" type="checkbox"/> Wijziging OG (Bijlage 5, par. 2.1)	
Aanleiding en omschrijving			
<p>OG en ON hebben vastgesteld dat op basis van de Hydraulische Randvoorwaarden (HR), zoals opgenomen in bindend document [Hydraulische Randvoorwaarden] v6.2, hierna: "HR 6.2", HR 7.0 dienen te worden afgeleid.</p> <p>OG doet een verzoek tot Wijziging Opdrachtgever zoals bedoeld in paragraaf 2.1 van Bijlage 5 van de Overeenkomst waarmee HR versie 6.2 wordt vervangen door HR 7.0. en de [Belastingnota onderdelen infrastructuur RWS Afsluitdijk] versie 7 wordt vervangen door [Belastingnota onderdelen infrastructuur RWS Afsluitdijk] versie 8 (tussen partijen nog vast te stellen op basis van document ASD-MEM-0164 versie A d.d. 21 november 2019).</p> <p>Partijen constateren dat de procedure beschreven in Bijlage 5 gelet op omvang en complexiteit van de Wijziging Opdrachtgever moet worden aangepast (paragraaf 2.8 van Bijlage 5 van de Overeenkomst). Voor dit aangepaste proces wordt onderhavige Wijzigingsovereenkomst overeengekomen. Het aangepaste proces houdt in dat:</p>			

Paraaf Opdrachtgever:

Paraaf Opdrachtnemer:

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK

- a) ON de noodzakelijke ontwerpaanpassingen doorvoert en uitwerkt op basis van HR 7.0 en sinds 25 april 2019 (Afspraak 1 uit directieoverleg) niet langer op basis van HR 6.2;
- b) op basis van sub (a) en op basis van het principe van de Planningsvariant 3b, ON aan OG uiterlijk op 31 maart 2020 een voorstel tot Wijziging zoals bedoeld in paragraaf 2.3 sub (a) van Bijlage 5 doet, waarbij een definitieve opgave van het Financieel Nadeel, Kritieke Vertraging en Kritieke Vertraging Voltooiing wordt gedaan; 10.2.b
- c) ON ontvangt een vastgestelde eenmalige vergoeding van € excl. BTW, voor de volgende werkzaamheden c.q. met inachtneming van de volgende uitgangspunten:
- I. alle extra ontwerpwerkzaamheden benodigd voor de implementatie van de HR 7.0 in het project behoudens de werkzaamheden aan het definitief ontwerp van het NSM die vallen na 31-03-2020;
 - II. alle extra stafwerkzaamheden benodigd voor de implementatie van de HR 7.0 in het project in de periode 1 juni 2019 tot en met 31 maart 2020;
 - III. de extra werkzaamheden om tot het voorstel tot Wijziging te komen met uitzondering van de kosten van externe adviseurs zoals de Lenders Technical Advisor en Lenders Legal Advisor;
 - IV. over werkzaamheden voortvloeiend uit eventuele door RWS verzochte second opinions dienen nadere afspraken gemaakt te worden;
 - V. Uitgangspuntennota's dienen door Opdrachtnemer voor 18-12-2019 ingediend te zijn en van voldoende kwaliteit te zijn, waarna Opdrachtgever deze voor 20-01-2020 valideert;
- d) Verrekening van door Levvel gemaakte kosten m.b.t. WOG HR 7.0 in de periode van voor 15-12-2018 (periode voorafgaand aan WOG HR 7.0 deel 1) is hiermee afgerond;
- e) Deze vergoeding maakt dus geen onderdeel uit van het Financieel Nadeel zoals bedoeld in paragraaf 2.3 sub (a) onder (iv) van Bijlage 5 van de Overeenkomst;
- f) Voor het overige is de procedure van paragraaf 2.4 e.v. van Bijlage 5 van de Overeenkomst onverkort van toepassing.

De inhoud van het voorstel tot Wijziging dient ten minste te bevatten datgene wat vermeld staat in bijlage 5, artikel 2.3 (a).

Wijziging betreft / heeft consequenties voor:

<input type="checkbox"/> Bijlage 8: Kwalitatief deel Inschrijving	n.v.t.
<input type="checkbox"/> Bijlage 9: Programma van Eisen, deel 2 par. 1.3 Bindende Normen en Richtlijnen	n.v.t.
	n.v.t.



RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK

<input type="checkbox"/> Hoofdttekst DBFM-Overeenkomst	n.v.t.
<input type="checkbox"/> Bijlage 1: Definities	n.v.t.
<input type="checkbox"/> Overig	
Consequenties:	
Tijds-/planning consequenties:	<input type="checkbox"/> Geen <input type="checkbox"/> Kritieke Vertraging:..... Kalenderdagen <input type="checkbox"/> Kritieke Vertraging Voltooiing: Kalenderdagen <input checked="" type="checkbox"/> Anders: Eventuele tijds- en planningsconsequenties zijn niet in deze Wijzigingsovereenkomst verdisconteerd.
Financiële consequenties	<input type="checkbox"/> Geen <input checked="" type="checkbox"/> Ja, totaal € [redacted] excl. BTW 10.2.b Zegge: [redacted] [redacted] [redacted]. Hierbij is het AK-percentage van [redacted] gehanteerd zoals opgenomen in CAPEX kostenboek Opdrachtnemer. Indien later een ander percentage tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeen wordt gekomen, zal dit separaat worden verrekend. <input type="checkbox"/> Anders:
Financiële afhandeling	<input type="checkbox"/> Aanpassen BBV <input type="checkbox"/> Betaling ineens, na geleverde prestatie <input type="checkbox"/> Verrekening met overige Wijzigingsovereenkomst <input checked="" type="checkbox"/> Compensatie anders: OG betaalt € [redacted] excl. BTW in 2020 in vier termijnen: 1. 1 juni 2019 tot en met 31 december 2019;

Paraaf Opdrachtgever:

Paraaf Opdrachtnemer:



RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK

	<p>2. 1 januari 2020 tot en met 31 januari 2020; 3. 1 februari 2020 tot en met 29 februari 2020; 4. 1 maart 2020 tot en met 31 maart 2020.</p> <p><input type="checkbox"/> Niet van toepassing</p>
Overige consequenties:	<p><input checked="" type="checkbox"/> Geen</p> <p><input type="checkbox"/> Onderhoud:</p> <p><input type="checkbox"/> Kwaliteit:</p> <p><input type="checkbox"/> Omgeving/ecologie:</p> <p><input type="checkbox"/> Raakvlakken/stakeholders:</p> <p><input type="checkbox"/></p>
<p>Aanvang Werkzaamheden:</p> <p><input type="checkbox"/> reeds uitgevoerd</p> <p><input type="checkbox"/> na opdrachtverlening</p> <p><input type="checkbox"/> niet van toepassing</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> anders:</p> <p>De Werkzaamheden m.b.t. het maken van het voorstel tot Wijziging zijn gestart op 1 juni 2019.</p>	<p>Oplevering Werkzaamheden:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> uiterlijk 31 maart 2020</p> <p><input type="checkbox"/> door ON in te vullen</p> <p><input type="checkbox"/> niet van toepassing</p> <p><input type="checkbox"/> anders:</p>
Analyse en beheersing van (wijziging) risicoprofiel t.g.v. Wijziging: Geen	
Bijlagen: 1. ASD-MEM-0164 versie A d.d. 21 november 2019.	
Ondergetekenden verklaren in te stemmen met de Wijziging/wijziging als beschreven in dit document en de verwezen bijlagen. De ondertekende Wijzigingsovereenkomst/wijzigingsovereenkomst maakt deel uit van de DBFM-Overeenkomst <i>Afsluitdijk met zaaknummer 31091279.</i>	

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK

<p>Opdrachtgever:</p> <p>De Staat der Nederlanden, gevestigd te 's-Gravenhage, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, vertegenwoordigd door de [REDACTED] [REDACTED]</p>	<p>Opdrachtnemer:</p> <p>Level B.V., gevestigd te Bunnik, vertegenwoordigd door de [REDACTED] [REDACTED]</p>
<p>Plaats:</p> <p>Datum:</p> <p>Handtekening:</p>	<p>Plaats:</p> <p>Datum:</p> <p>Handte</p> <p>[REDACTED]</p>

De in dit document aangeduide termen die beginnen met een hoofdletter, hebben dezelfde betekenis zoals opgenomen in Bijlage 1 (Definities) bij de DBFM-Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK

Bijlage 1: Document ASD-MEM-0164 versie A d.d. 21 november 2019

Paraaf Opdrachtgever:

Pagina 6 van 6

Paraaf Opdrachtnemer:

