

Memo

957

Aan MT Project Levvel

Kopie aan

Van [redacted] en [redacted]

Datum 17-sep-2020

Documentnr. ASD-ING-WOG-wapening

Blad 1 van 3

Onderwerp Impact van de WOG HR7.0 op de leverantie overeenkomst **wapening**

Leverancier: Brühler Stahlhandel
Soort contract: Leverantie overeenkomst
Inkooppakket: Levering wapening

Impact WOG HR7.0 op het contract: Verschuiving van de hoeveelheden in de tijd.

Verwachtingen als gevolg van de WOG qua kostenverhogende omstandigheden en claims: buiten scope

Omschrijving:	Bedrag € (excl. BTW)
Mogelijke claim; onderdekking knippen en buigen in 2019 en 2020 ([redacted])	[redacted]
Mogelijke claim; extra opslagkosten gekocht materiaal ([redacted])	
Mogelijke claim; extra financieringskosten gekocht materiaal ([redacted])	
Totaalbedrag wapening (excl. indexering)	

Advies om € [redacted] in te rekenen voor risico claims en kostenverhogende omstandigheden als gevolg van de WOG HR7.0 in relatie tot de leverantie overeenkomst voor bovengenoemd onderdeel. Zie voor een onderbouwing bijlage 1.

Ter informatie:

Indexering als gevolg van de verschoven tonnen is wordt niet in deze post verrekend.

Bijlage 1: onderbouwing verwachting kostenverhogende omstandigheden en claims

Leverantieplanning zoals overeengekomen met Brühler:

buiten scope

2019			ton
2020			ton
2021			ton
2022			-
2023			-
Totaal:			ton

Leverantieplanning update n.a.v. WOG HR 7.0:

2019			ton
2020			ton
2021			ton
2022			ton
2023			ton
Totaal:			ton

Mutaties leverantieplanning contract versus WOG HR7.0 per jaar:

2019		ton
2020		ton
2021		ton
2022		ton
2023		ton

Mogelijke claim; onderdekking knip- en buigcentrale in 2019 en 2020 incl. winstderving

Buigcapaciteit van een buigcentrale ligt op ca. [redacted] ton per jaar, uiteraard van welke fabriek en afhankelijk van vraag- en aanbod. Met dit gegeven kunnen we ons niet aan de indruk onttrekken dat bovengenoemde verschuiving in de leverantieplanning een behoorlijke impact kan hebben op de exploitatie van een knip-buigcentrale. Om die reden kunnen we een claim verwachten voor onderdekking en winstderving.

De netto productiekosten voor knippen en buigen (exclusief bijkomende aspecten) bedragen ca. [redacted] [redacted] welke minder is geproduceerd in 2019 en 2020 = € [redacted]

Datum 17-sep-2020
 Documentnr. ASD-ING-WOG-wapening
 Blad 3 van 3

buiten scope

Opslagkosten wapening

Om het risico op prijsstijgingen te elimineren heeft Leve via de leverancier de totale hoeveelheid aan wapening ingekocht en in opslag neergelegd bij de leverancier. Doordat er een verschuiving optreedt in de leverantieplanning zijn de opslagkosten hoger dan op basis van de contractplanning. De opslagkosten bedragen € [redacted] / ton per jaar.

Jaartal	Mutaties	Opslagkosten € [redacted] /ton/jaar
2019	[redacted]	[redacted]
2020	[redacted]	[redacted]
2021	[redacted]	[redacted]
2022	[redacted]	[redacted]
2023	[redacted]	[redacted]
Totaal:		

Kosten voorfinanciering leverancier

Omdat de leverancier pas een factuur kan sturen na levering op de bouwplaats zijn er extra voorfinancieringskosten gemoeid met de verschuiving in de leverantie planning. De financieringskosten bedragen [redacted] % per jaar, welke resulteert in ca. € [redacted] / ton / jaar.

Jaartal	Mutaties	Extra financieringskosten € [redacted] /ton/jaar
2019	[redacted]	[redacted]
2020	[redacted]	[redacted]
2021	[redacted]	[redacted]
2022	[redacted]	[redacted]
2023	[redacted]	[redacted]
Totaal:		