



www.rijkswaterstaat.nl

Opmaker

[Redacted]

T

[Redacted]
[Redacted]@rws.nl

Datum

26 november 2020

HB 3935679

agenda

Bestuurlijke Stuurgroep project Afsluitdijk

Datum bespreking 2 december 2020
Tijdstip 13.00 - 14:30 uur
Locatie Online via MS Teams
Deelnemers [Redacted]

Bijlagen

- advies 0026 Geleiderail A7 (HB 3956281)
- Memo Exploitatie AWC (HB3955820)
- Voortgangsrapportage De Nieuwe Afsluitdijk (HB3955822)
- Memo verkenning mijlpalen Afsluitdijk (HB3949055)
- Verslag BSG 30 juni 2020 (HB3918506)

Afschrift aan Deelnemers en agendaleden

1. Opening en mededelingen

2. Stand van zaken project Afsluitdijk

2a) Uitvoering

Het afgelopen half jaar is er op verschillende plekken gewerkt aan de versterking van de Afsluitdijk. Het projectteam zal een presentatie geven over de voortgang van de werkzaamheden van het afgelopen half jaar.

2b) Issue hydraulische randvoorwaarden

Op 4 november jl. is een brief aan de Tweede Kamer verstuurd met een passage over de tegenvaller bij project Afsluitdijk. De verwachte nieuwe eindmijpaal is genoemd (gaat mogelijk van 2022 naar 2025). De vertraging geldt met name voor de nieuw te bouwen spuimiddelen en de renovatie van de bestaande spuimiddelen. Voor een aantal deelprojecten, zoals de versterking van het dijklichaam en de bouw van twee gemalen en van twee keersluizen, geldt dat deze al wel in 2022 of 2023 gereed zullen zijn. De Bestuurlijke Stuurgroep Afsluitdijk is hierover reeds geïnformeerd. Op 1 december vindt het

Wetgevingsoverleg Water plaats waar project Afsluitdijk ook wordt behandeld. De stand van zaken zal verder mondeling worden toegelicht.

Datum
23 juni 2020

2c) Openstelling fietspad Kornwerderzand - Friese kust

In een stakeholderbijeenkomst is toegezegd te onderzoeken of het fietspad aan de Waddenzeezijde tussen Kornwerderzand en de Friese kust (dijkvak 17) eerder opengesteld kan worden voor fietsers.

In 2019 heeft Levvel dijkvak 17 versterkt. De werkzaamheden aan dit dijkvak zijn nog niet volledig afgerond en enkele punten moeten worden hersteld. Deze werkzaamheden heeft Levvel nu in 2022 gepland. RWS is in gesprek met Levvel of deze werkzaamheden eerder uitgevoerd kunnen worden.

2d) Bijdrage aan regionale economie en werkgelegenheid

[REDACTED], geeft een presentatie over de stand van zaken.

2e) Ruimtelijke kwaliteit (KBO/kwaliteitsteam)

Advies 0026 Geleiderail A7 (18 september 2020)

Het Koepeloverleg Borging Omgevingskwaliteit (KBO, bestaande uit kwaliteitsteam Afsluitdijk, Rijksdienst Cultureel Erfgoed, welstand, monumentencommissies en landschapsadviseurs provincies) heeft één advies uitgebracht, te weten advies 0026 Geleiderail A7. Het kwaliteitsteam spreekt met het advies haar zorg uit over het verlies aan uitzicht over het IJsselmeer als gevolg van de vernieuwing van de A7. "Voor heel Nederland gaat een van de spectaculaire belevingskwaliteiten van de Afsluitdijk verloren" volgens het advies. Het kwaliteitsteam adviseert wordt om nu in te grijpen en de veiligheid op de A7 te vergroten mét behoud van het zicht op het IJsselmeer. Dit punt zal mondeling worden toegelicht.

Samenwerking Kwaliteitsteam en regio

In de Bestuurlijke Stuurgroep Afsluitdijk van 30 juni 2020 is aangegeven dat DNA het initiatief zal nemen om met het kwaliteitsteam in overleg te treden over de soms conflicterende belangen van de regio en het kwaliteitsteam. DNA heeft het bureau IMA (Identity Matching Academy) gevraagd om een inventarisatie te maken van de doelstellingen, belangen en ideeën die er zijn rondom het onderwerp 'beleving' van de Afsluitdijk bij het Q-team, RWS en DNA. Daarin wordt ook het project Blijje Vissenveld betrokken, maar ook het voornemen om de beleving van Kornwerderzand te versterken. Op basis van die inventarisatie kunnen partijen in overleg over de verdere stappen.

Bijlagen:

- *Advies 0026 Geleiderail A7*

3. Regionale ambities

Datum
23 juni 2020

3a) Ontwikkelingen De Nieuwe Afsluitdijk

Een stand van zaken met betrekking tot de ontwikkelingen van De Nieuwe Afsluitdijk is beschreven in bijgevoegde voortgangsrapportage.

Bijlage:

- *Voortgangsrapportage projecten De nieuwe Afsluitdijk*

3b) Exploitatie Afsluitdijk Wadden Center (AWC)

In de Bestuurlijke Stuurgroep van 30 juni 2020 is de exploitatie van het AWC besproken. Door de dramatische daling in het aantal bezoeken is de omzet in de horeca onvoldoende om als financiële drager te fungeren voor het AWC. In oktober heeft de provincie Fryslân een 'contouren-besluit' genomen om te zorgen voor een gezonde exploitatie van het AWC op termijn. De ondernemer is voornemens op eigen kosten het horeca-concept aan te passen, waardoor het aan autonome aantrekkingskracht wint. Daarnaast heeft de provincie Fryslân besloten om een entreeprijs te gaan heffen die niet drempelverhogend werkt. Deze maatregelen moeten bijdragen tot een gezonde exploitatie van het AWC op lange termijn.

Bijlage:

- *Notitie Exploitatie AWC*

4. Overige ontwikkelingen rond de Afsluitdijk

4a) Renovatie en uitbreiding Monument

RWS Midden-Nederland (MN) heeft met de regionale partners besloten tot het renoveren en het uitbreiden van de horeca aan weerszijden van het Monument. Bij de renovatie en uitbreiding van het Monument willen RWS en DNA een meer duurzaam energie- en watersysteem. In september heeft Ekwadraat het rapport Water- en energieconcepten uitgebracht.

Voor het energieconcept is het scenario WKK (Warmte Kracht Koppeling) op biodiesel in combinatie met zonnepanelen het meest kansrijk.

Voor het watersysteem is het huidige systeem met wateraanvoer over de weg het meest optimaal, omdat dit vele malen goedkoper is dan andere systemen. Vanuit DNA wordt vastgesteld dat de oplossing niet duurzaam en innovatief genoeg is; een maatlat waarlangs de Afsluitdijk de afgelopen jaren is ontwikkeld. RWS en de regio hebben afgesproken dat RWS verder onderzoek gaat doen voor het verkrijgen van drinkwater uit het IJsselmeer middels UV en filtering.

█ geeft namens project Monument mondeling een toelichting op de overige stand van zaken van het project.

4b) Mijlpalen Afsluitdijk

Begin dit jaar diende zich de bij RWS en DNA een initiatief aan om bij de opening van de Afsluitdijk een bijzonder event te lanceren. Het initiatief gaf aanleiding om de ambities te verkennen voor zowel de opening van de Afsluitdijk als het vieren van zogenaamde mijlpalen. In de bijlage zijn de mijlpalen beschreven.

Datum
23 juni 2020

Bespreekpunten:

- *Zijn de mijlpalen beschreven in de bijlage de belangrijkste mijlpalen?*
- *Van gedachten wisselen over moment en ambitieniveau voor het openen van de nieuwe Afsluitdijk.*

Bijlage(n):

- *Memo verkenning mijlpalen Afsluitdijk*

5. Verslag Bestuurlijke Stuurgroep 30 juni 2020

Bespreekpunt:

- *conceptverslag vaststellen.*

Bijlage(n):

- *Conceptverslag Bestuurlijke Stuurgroep Afsluitdijk 30 juni 2020*

6. Rondvraag en sluiting